

岡山市長 大森雅夫様

岡山市監査委員 重松 浩二郎
同 土居 幸徳
同 中原 淑子
同 吉本 賢二

随時監査（工事監査）の結果について

地方自治法第199条第5項の規定に基づく随時監査（工事監査）の結果に関する報告について、同条第9項の規定により提出します。

記

1 監査対象工事

別表のとおり

2 監査の実施場所及び期間

監査委員室

令和4年11月1日から令和4年12月28日まで

3 監査の着眼点及び実施内容

令和4年度において施工の建設工事のうち、別表の建築工事2件及び土木工事2件を抽出して、工事の計画、設計、積算、契約、施工等における技術的事項等の実施状況について、岡山市監査基準に準拠して関係書類の確認、質問、リモート会議等により監査を実施した。

なお、実施に当たっては、公益社団法人大阪技術振興協会との工事技術調査業務委託契約に基づき、技術士2人の協力を得て監査を行った。

4 監査の結果

工事の計画、設計、積算、契約、施工等について監査した結果、次のとおり一部に改善を要する事項が認められたので、必要な措置を講じられたい。

その他については、改善済みのもの及び対応方法を指導した軽易な事項はあったものの、おおむね適正に行われていた。

なお、改善済みのもの及び対応方法について指導した軽易な事項は、記述を省略した。

(1) 岡山市南区備蓄倉庫新築工事

ア 当該工事における内部統制について

当該工事の設計段階において、内部統制が十分機能しておらず、工事数量総括表と設計図の確認が不十分であったため、鉄筋に関する両者の整合性がとれていないまま工事発注した結果、最終実施数量が設計時から大幅に増加していることが認められた。

当該工事については、改めて設計書や設計図等を十分精査した上で、安全かつ適正な施工に努められたい。

なお、今後、公共工事の実施に当たっては、設計書、設計図等の確認を十分に行い、契約、施工管理、検査等、完成に至るまで、内部統制機能を発揮して、適正な管理、監督を行うよう努められたい。

(別表)

監査対象工事

工種	所管課	工事名・契約金額・工期
建築	都市整備局 住宅・建築部 公共建築課	岡山市南区備蓄倉庫新築工事 168,652,000円 令和4年7月4日～令和5年3月31日
建築	都市整備局 住宅・建築部 公共建築課	たけべの森公園バーベキューガーデン施設改築工事 46,417,800円 令和4年8月17日～令和5年2月17日
土木	都市整備局 都市・交通部 庭園都市推進課	北長瀬未来ふれあい総合公園遊具設置工事(4-1) 19,852,800円 令和4年8月18日～令和5年2月28日
土木	水道局 配水部 西管路整備課	いずみ町線φ300mm配水管布設工事 91,630,000円 令和4年5月23日～令和5年3月31日