

(様式1)

岡教施第984号

令和5年2月21日

文部科学大臣 殿

岡山市長 大森雅夫 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

岡山市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和元年度（1年間）

（担当）

岡山市教育委員会事務局 教育総務部 学校施設課

住所：岡山県岡山市北区大供一丁目1番1号

電話：086-803-1576

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年2月7日

(2) 評価の方法

本市の教育委員会内において、事後評価を実施した。
その結果を本市ホームページにて公表予定。

4. 総合的な所見

- ・施設整備計画に計上した全事業が完了した。引き続き計画的かつ効率的な事業の実施に努める。
- ・災害時の飲料水確保機能を有した給水槽としての機能を果たす受水槽の整備や天井落下防止対策により学校の災害対応力、安全性が向上した。
- ・トイレの洋式便器化・ドライ化、エレベーター設置によるバリアフリー化により教育環境が充実することで施設利用者の利便性が向上した。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・災害時の避難所としての役割も果たす学校施設の防災機能を強化するため、南輝小学校、旭操小学校、中山小学校、庄内小学校に給水槽としての機能を果たす受水槽の整備及び給水管設備などを改修した。
・岡山中央小学校の天井の落下防止対策を行った。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・南輝小学校、中山小学校、旭竜小学校、馬屋下小学校、角山小学校、妹尾小学校、吉備中学校のトイレを改修した。
・御津中学校の空調設備の新設及び更新を行った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・豊小学校、竜操中学校にエレベーターを整備し、バリアフリー化を行った。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
南輝小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.9～R2.3	R2.12.16		
南輝小学校	(2)	36	防災機能強化			R1.9～R2.3	R2.10.26		
旭操小学校	(2)	36	防災機能強化			R1.9～R2.3	R2.10.16		
中山小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.9～R2.3	R2.10.30		
中山小学校	(2)	36	防災機能強化			R1.9～R2.3	R2.10.16		
庄内小学校	(2)	36	防災機能強化			R1.9～R2.3	R2.11.13		
旭童小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.1～R2.3	R2.12.18		
馬屋下小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.1～R2.3	R2.10.27		
角山小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.1～R2.3	R2.10.30		
妹尾小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.1～R2.3	R2.10.29		
吉備中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.1～R2.3	R2.11.30		
豊小学校	(5)	07	大規模改造(障害)	校	-	R2.1～R2.3	R3.2.26		
竜操中学校	(5)	07	大規模改造(障害)	校	-	R2.1～R2.3	R3.3.26		
御津中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.2～R2.3	R3.1.29		
岡山中央小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.2～R2.3	R3.3.29		