

別紙

I.事業評価総括表(令和7年度)

番号	措 置 名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した費用(円)	交付金充当額(円)	備 考
1	公共用施設に係る 整備、維持補修又 は維持運営等措置	建部町B&G海洋センター駐車場 舗装工事	岡山市	7,843,000	4,400,000	

Ⅱ.事業評価個表(令和7年度)

番 号		措 置 名		交 付 金 事 業 名			
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置		建部町B&G海洋センター駐車場舗装工事				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名			岡山市				
交付金事業実施場所		岡山市北区建部町川口地内					
交付金事業の概要		建部町B&G海洋センターは、体育館や武道館、艇庫を有し、また建部町総合スポーツセンターを併設しているスポーツ施設です。 当施設は駐車場55台を確保していますが、駐車場満車時は舗装していない施設内の空地へ誘導しており、未舗装であるほか駐車枠の表示もないため効率の良い駐車ができない状況にあります。 さらには、車両の出入りにも支障が生じており、地域からは駐車場整備の要望があります。 ついては駐車場の利便性の向上、効率的な運用を図るため、駐車場を31台増設（舗装）するものです。 【工事概要】 舗装工（A＝1,062㎡） 区画線工					
交付金事業に関係する市町村の主要政策・施策とその目標		【主要政策・施策】 第六次岡山市総合計画（H28年度～H37年度（R7年度）） 長期構想5 都市づくりの10の基本方向 後期中期計画 分野別計画（政策・施策体系） 将来都市像Ⅰ 「経済・交流都市」 政策10 地域の活力を育むスポーツ振興 施策3 市民のスポーツ活動の拠点となるスポーツ施設の計画的な整備や適切な維持管理等を進めるとともに、地域でのスポーツ振興を担う関係団体と連携し、市民参加型のスポーツイベントや競技大会等を開催することにより、ライフステージ等に応じた市民のスポーツ活動を促進します。					
事業開始年度		令和7年度		事業終了（予定）年度		令和7年度	
事業期間の設定理由		－					
交付金事業の概要成果目標及び成果実績	成果目標		成果指標			単位	評価年度 令和7年度
	工事終了後、施設利用団体の満足度100％	施設利用団体（30人）から聞き取り調査を行ない、満足度100％を目指す。 満足と回答した人の数 30人／30人中	成果実績		％	100	
			目標値		％	100	
			達成度		％	100	
	評価年度の設定理由						
	事業完了のため。						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	本交付金を活用し駐車場の舗装と区画整理を行い、駐車場31台分が整理されたことで効率的な運用を図れるようになり、施設利用団体からも「舗装されたことで足元がぬかるむことが無くなった。」、「駐車枠ができたことで駐車しやすくなった。」などの声をいただくことができました。今後も、駐車環境の適切な維持管理に努めます。						
	評価に係る第三者機関の活用の有無						
無							

交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標			単位	令和7年度	年度	年度
	工事進捗率(%)		活動実績	%	100		
	実施済面積／全体計画面積×100 (1,062㎡) (1,062㎡)		活動見込	%	100		
			達成度	%	100		
交付金事業の総事業費等		令和7年度	年度		年度		備考
総事業費(円)		7,843,000					
交付金充当額(円)		4,400,000					
うち文部科学省分							
うち経済産業省分		4,400,000					
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法	契約の相手方			契約金額(円)	
工事請負		一般競争入札	有限会社オオヤマ工業 代表取締役 大山 学			7,843,000	
交付金事業の担当課室		岡山市建部町B&G海洋センター					
交付金事業の評価課室		岡山市北区役所建部支所総務民生課					