

令和 7・8・9 年度

課 長	課長補佐	係 長	副 主 査	課 員	担 当 者

賃 貸 借 参 考 数 量 総 括 表

建設 令和 8 年 1 月 31 日 までに建設完了

リース期間 着手 令和 8 年 2 月 1 日

完了 令和 9 年 4 月 30 日 (このうち、解体工事期間を令和9年2月21日～4月30日とする)

賃貸借名 岡山市立西小学校仮設校舎賃貸借 (その2)

賃貸借場所 岡山市北区中仙道一丁目18番20号

賃貸借概要

仮設校舎：軽量鉄骨造 2 階建て 2 棟、電気、機械、附帯設備、備品 一式

付帯業務：申請手続き等（仮設許可及び計画通知等、地盤調査（平板載荷試験程度））

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	岡山市立西小学校仮設校舎						
	【直接工事費】						
	本体リース料		1.0	式			
	本体保険料		1.0	式			
	直接仮設工事		1.0	式			
	基礎・コンクリート工事		1.0	式			
	鉄骨建方工事		1.0	式			
	木工事		1.0	式			
	金属建具工事		1.0	式			
	屋根・庇工事		1.0	式			
	塗装工事		1.0	式			
	電気設備工事		1.0	式			
	消火設備工事		1.0	式			
	給排水衛生設備工事		1.0	式			
	内装工事		1.0	式			
	リース工事		1.0	式			
	雑工事		1.0	式			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	リース解体工事		1.0	式			
	計						
	【共通費】						
	共通仮設工事		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	諸経費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	計						
	合 計						
	消費税相当額	10%					
	総 合 計						

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	本体リース料		1.0	式			
	本体保険料		1.0	式			
	共通仮設工事		1.0	式			
	直接仮設工事		1.0	式			
	基礎・コンクリート工事		1.0	式			
	鉄骨建方工事		1.0	式			
	木工事		1.0	式			
	金属建具工事		1.0	式			
	屋根・庇工事		1.0	式			
	塗装工事		1.0	式			
	電気設備工事		1.0	式			
	消火設備工事		1.0	式			
	給排水衛生設備工事		1.0	式			
	内装工事		1.0	式			
	リース工事		1.0	式			
	雑工事		1.0	式			
	リース解体工事		1.0	式			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	本体リース料						
	計		1.0	式			
	本体保険料						
	計		1.0	式			
	共通仮設工事						
	計		1.0	式			
	直接仮設工事						
	計		1.0	式			
	基礎・コンクリート工事						
	計		1.0	式			
	鉄骨建方工事						
	計		1.0	式			
	木工事						
	計		1.0	式			
	金属建具工事						
	計		1.0	式			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	屋根・庇工事	外部階段					
	計		1.0	式			
	塗装工事						
	計		1.0	式			
	電気設備工事						
	計		1.0	式			
	消火設備工事						
	計		1.0	式			
	給排水衛生設備工事						
	計		1.0	式			
	内装工事						
	計		1.0	式			
	リース工事						
	計		1.0	式			
	雑工事						
	計		1.0	式			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	リース解体工事						
	計		1.0	式			
	現場管理費						
	計		1.0	式			
	諸経費						
	計		1.0	式			
	法定福利費						
	計		1.0	式			
	計						

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【仮設校舎プレハブ棟】						
	本体レンタル料	940坪	1	式			
	内階段レンタル料	校舎内	2	基			
	オプションレンタル料 (レンタルFR40	天井パネル【FR-40 幅900mm】	940	坪			
	外部階段レンタル	階段・屋根:折板 オプション	2	基			
	オプションレンタル料 (レンタルFR40	引違窓:KHB W1727×H900 (透明スクールテンパー)	1	式			
	オプションレンタル3枚引戸	Gスクールテンパ	1	式			
	オプションレンタル料 (レンタルFR40	外部開口梁【2.0K D-550】	2	ヶ所			
	オプション間仕切り	FRボード	1	式			
	リース部材運搬費【10t車】		50	台			
	別注部材費	外階段、庇鉄骨共	1	式			
	【渡り廊下プレハブ棟】						
	渡り廊下レンタル料	【39坪】	1	式			
	リース部材運搬費【10t車】		2	台			
	別注部材費		1	式			

[illegible]

建築細目-本体保険料

[illegible]

建築細目-共通仮設工事

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仮設仮囲い	単管+メッシュシート H1800	290	m			
	工事用ゲート		1	ヶ所			
	仮設トイレ	大小兼用	2	台			
	仮設工事事務所	備品共	1	台			
	交通誘導員		60	人工			
	VOC試験費	居室検査	1	式			
	仮設電気工事		1	式			
	仮設電気料金		1	式			
	仮設水道工事		1	式			
	仮設水道料金		1	式			
	産廃処分費		1	式			
	計						

建築細目-直接仮設工事

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	遣り方・墨出費		1	式			
	安全仮設費	仮設校舎・渡り廊下	979	坪			
	内部足場費	脚立足場	1	式			
	階段開口部足場		2	ヶ所			
	竣工美装費	仮設校舎部のみ	940	坪			
	仮設材運搬費	仮設校舎	1	式			
	機械レンタル等		1	式			
	計						

建築細目-基礎・コンクリート工事費

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【A棟基礎】	残土は場内敷き均し コンクリート構造体補正含む					
	やり方・墨出し		1	式			
	掘削工		81.5	m3			
	敷碎石		51	m3			
	ベース枠工		70	m2			
	加工組立		1	式			
	運搬費	2回分	1	式			
	材料費		1	式			
	有筋枠 立ち上がり		241	m2			
	運搬費		1	式			
	コンクリートベース		48.7	m3			
	ポンプ費	2回分	1	式			
	テストピース		1	式			
	立上がりコンクリート		24.5	m3			
	埋戻し工		1	式			
	残土分	場内処理	1	式			
	床下換気孔	外換気	30	ヶ			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床下換気孔	内換気	24	ヶ			
	アンカーセットM20		206	本			
	アンカーセットM16		18	本			
	天端付き工		1	式			
	外階段		1	式			
	独立		3	ヶ所			
	内階段		1	式			
	重機回送費		1	式			
	諸雑費		1	式			
	渡り廊下 独立基礎		34	ヶ所			
	【B棟基礎】	残土は場内敷き均し コンクリート構造体補正含む					
	やり方・墨出し		1	式			
	掘削工		177	m3			
	碎石		1	式			
	加工組立		1	式			
	運搬費		2	回			

建築細目-基礎・コンクリート工事費

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	材料費		1	式			
	ベース枠工		78	m2			
	立上がり枠工		215.70	m2			
	運搬費		2	回			
	コンクリート ベースコンクリート		60	m3			
	有筋コンクリート		22	m3			
	ポンプ費	2回分	1	式			
	テストピース		1	式			
	天端付き工		1	式			
	埋戻し工		1	式			
	残土処分 場内処理		1	式			
	アンカーセットM20		250	本			
	アンカーセットM16		20	本			
	外階段		1	式			
	独立		3	ヶ所			
	床下換気孔	外換気	35	ヶ			
	床下換気孔	内換気	24	ヶ			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	重機回送費		1	式			
	諸雑費		1	式			
	渡り廊下		44	ヵ所			
	【渡り廊下基礎】	残土は場内敷き均し					
	水盛り方、墨出し		1.0	式			
	布基礎		98.3	m			
	アンカーボルトセット		120.0	本			
	埋戻し整地		212.0	m2			
	構造体強度補正		15.0	m3			
	コンクリート試験費		2.0	回			
	ポンプ		2.0	回			
	重機回送費		1.0	式			
	諸雑費		1.0	式			

建築細目-基礎・コンクリート工事費

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【中庭渡り廊下基礎】	残土は場内敷き均し コンクリート構造体補正含む					
	[プレハブ渡り廊下]						
	水盛やり方、墨出し		1.0	式			
	布基礎		34.7	m			
	アンカーボルトセット		40.0	本			
	埋戻し整地		29.0	m2			
	廊下部床土間コンクリート	金鍍仕上げ	29.0	m2			
	コンクリート試験費		1.0	回			
	ポンプ		2.0	回			
	重機回送費		1.0	式			
	諸雑費		1.0	式			
	[S造渡り廊下]	コンクリート構造体補正含む					
	水盛やり方、墨出し		1.0	式			
	布基礎		17.8	m			
	アンカーボルトセット		12.0	本			
	埋戻し整地		11.4	m2			
	廊下部床土間コンクリート	金鍍仕上げ	29.0	m2			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート試験費		1.0	回			
	ポンプ		2.0	回			
	重機回送費		1.0	式			
	諸雑費		1.0	式			
	【耐火金庫土間コンクリート】						
	耐火金庫土間コンクリート	5.5m×4.5m×t200	24.8	m2			
	盛土300mm		7.4	m3			
	計						

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建方費	全棟	979	坪			
	階段取付費		1	式			
	建方重機損料	レッカー	23	台			
	渡り廊下建方費	プレハブ・S造	1	式			
	建方重機損料	レッカー	1	台			
	計						

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	4tベニヤ貼	床パネル締共	3,004.4	m2			
	巾木取付		1,453.6	m			
	面台取付	120巾	12.4	m			
	階段外外壁際穴埋め	下地入れカラーベニヤ貼	2	カ所			
	床パネル穴埋め	下地入れコンパネt12貼	27	m			
	天井パネル穴埋め	カラーベニヤ貼	27	m			
	廊下～教室壁天井際穴埋め		615.6	m			
	天井点検口取付	450角シルバー	1	カ所			
	用務員室畳	55t	4	帖			
	用務員室畳	55t	0.5	帖			
	柱穴埋め	カラーベニヤ貼	18	カ所			
	倉庫片開きドア	簡易錠付き	1	式			
	保健室片開きドア		1	式			
	片引き吊り戸(思いやりキッズ)		1	式			
	用務員室 引違戸		1	式			
	用務員室 押し入れ引違戸		1	式			
	用務員室 両開き戸		1	式			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	用務員室 床上げ		1	式			
	用務員室 押入中段	1間	1	式			
	用務員室 押入中段	半間	1	式			
	同上 取付手間		1	式			
	建具取付手間		6	カ所			
	階段手摺取付手間	両側1段 35Φ	48	m			
	階段笠木	集成材20t	13.8	m			
	釘金物費		1	式			
	運搬及び現場雑費		1	式			
	計						

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	トイレブース						
	【1階トイレ】						
	トイレブース TA40 アルミエッジ	メラニン化粧版j 巾木	1	式			
	パネル9ミリ 裏打ち	W1400H1900	1	式			
	トイレブース TA40 アルミエッジ	メラニン化粧板 巾木W4000H1900	1	式			
	パネル9ミリ 裏打ち		1	式			
	【2階トイレ】						
	トイレブース TA40 アルミエッジ	メラニン化粧板 巾木	1	式			
	パネル9ミリ 裏打ち		1	式			
	トイレブース TA40 アルミエッジ	メラニン化粧板 巾木	1	式			
	パネル9ミリ 裏打ち		1	式			
	工事費		1	式			
	搬入費		1	式			
	作図		1	式			
	現場諸経費		1	式			
	法定福利費		1	式			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	計						

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	折版 ルーフ88	GL鋼板t=0.6	32.6	m2			
	タイトフレーム	ビス止め	32	m			
	妻フレーム	ビス止め	28	ヶ所			
	水止面戸	周囲コーキング共	11.2	m			
	エプロン面戸		11.2	m			
	ケラバ包み	GL鋼板t=0.5	22.8	m			
	壁取合水切	GL鋼板t=0.5	10	m			
	軒樋	塩ビ120H 吊り金物メッキ共	4.5	m			
	落とし口	自在ドレン Φ60	2	ヶ所			
	竪樋	住宅用Φ60 支持金物 エルボ共	8	m			
	腰壁 角波張り	カラーGL鋼板t=0.5	30	m2			
	四方廻りブチ	カラーGL鋼板t=0.5	95	m			
	斜めカット		19.2	m			
	折版 ルーフ88	GL鋼板t=0.6	32.6	m2			
	タイトフレーム	ビス止め	32	m			
	妻フレーム	ビス止め	28	ヶ所			
	水止面戸	周囲コーキング共	11.2	m			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	エプロン面戸		11.2	m			
	ケラバ包み	GL鋼板t=0.5	22.8	m			
	壁取合水切	GL鋼板t=0.5	10	m			
	軒樋	塩ビ120H 吊り金物メッキ共	4.5	m			
	落とし口	自在ドレン Φ60	2	m2			
	縦樋	住宅用Φ60 支持金物 エルボ共	8	m			
	腰壁 角波張	GL鋼板t=0.5	30	m2			
	四方廻りブチ	GL鋼板t=0.5	95	m			
	斜めカット		19.2	m			
	法定福利費		1	式			
	運搬及び諸経費		1	式			
	計						

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【高圧受電設備】						
	屋外キュービクル	1Φ3W50KVA 3Φ150KVA	1	式			
	同上キュービクル基礎架台	1 800x2000x400H	1	式			
	高圧気中開閉器 方向性	7.2KV 200A DGR付	1	式			
	接地極	EAD BLA種	2	ヶ所			
	I V14		14	m			
	I V60		6	m			
	6KV CTV38		18	m			
	メッセンジャーワイヤー38		10	m			
	巻付けグリップ38		2	個			
	巻付けグリップ38 玉碍子用		2	個			
	端末処理材	6KV CTV38 屋内	1	脚			
	端末処理材	6KV CTV38 屋外	1	脚			
	電線管 HIVE16		13	m			
	電線管 PF28		8	m			
	電線管 FEP65		16	m			
	同上付属品		1	式			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート柱	14-19-500kg	1	本			
	支線アンカー	4号 39.2KN	1	個			
	アームタイレスバンド	SABD-19 S-DW	2	個			
	自在バンド	4BD-HD-17 170～265mm	1	個			
	自在バンド	1BT-215 径470mm以内	7	個			
	配電線用架線金物	軽腕金12.m	1	本			
	配電線用架線金物	軽腕金 1.8m 引留用t3.2	1	本			
	配線用 玉碍子 大		1	個			
	屋外キュービクル用基礎フェンス	5400x3600xH1800 亜鉛メッキ	1	式			
	支線材		1	式			
	耐圧試験費		1	式			
	消火器	ABC10型	1	台			
	屋外キュービクル搬入据付費		1	台			
	高所作業車12m		2	日			
	建柱車	450mm 2.9t	1	式			
	電力会社申請費		1	式			
	電力会社負担費		1	式			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気主任技術者 保守管理費		1	式			
	【幹線設備】						
	IV8.0		40	m			
	IV14		24	m			
	電灯CTV38		248	m			
	動力CTV60		67	m			
	動力CTV100		162	m			
	電線管 HIVE16		6	m			
	電線管 HIVE22		12	m			
	電線管 FEP50		40	m			
	電線管 FEP65		65	m			
	メッセンジャーワイヤー38	ハンガー、フック共	60	m			
	空調盤 (M-1)屋外用	MCB3P150AELBx9	1	面			
	空調盤 (M-2)屋外用	MCB3P200AELBx9	1	面			
	空調盤 (M-3)屋外用	MCB3P200AELBx9	1	面			
	空調盤 (M-14)屋外用	MCB3P250AELBx11	1	面			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電灯盤(LA-1)	EB100A-21L	1	面			
	電灯盤(LA-2)	EB100A-24L	1	面			
	電灯盤(LB-1)	EB100A-20L	1	面			
	電灯盤(LB-2)	EB100A-14L	1	面			
	接地極		6	ヶ所			
	【動力設備】						
	CE5.5-4C		619	m			
	PF28		99	m			
	AC室外機 端子接続費		34	ヶ所			
	【電力コンセント設備】						
	VVF1. 6-2C		1,680	m			
	VVF2. 0-2C		2,180	m			
	VVF1. 6-3C		3,950	m			
	VVF2. 0-3C		1,380	m			
	HIVE22		9	m			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	PF22		3	m			
	プラスチックモール2号		520	m			
	プラスチックモール4号		120	m			
	モール用スイッチボックス 1ケ用		228	ケ			
	露出スイッチボックス1ケ用 1方出		3	ケ			
	埋込コンセント(1ケ口)	カラープレート共	48	組			
	埋込コンセント(2ケ口)	カラープレート共	102	組			
	埋込コンセント(E付)	カラープレート共	21	組			
	埋込コンセント(リーラーコンセント)	天井	4	組			
	埋込コンセント(床用)	フロアーコン	18	組			
	防水コンセント(屋外用)		1	組			
	埋込スイッチ(1Px1)	カラープレート	1	組			
	埋込スイッチ(1Px1 1PLx1)	カラープレート	27	組			
	埋込スイッチ(3WEx2)	カラープレート	7	組			
	埋込スイッチ(1Px1 1PLx1)	カラープレート	13	組			
	埋込スイッチ(1Px1 1PLx2)	カラープレート	3	組			
	埋込スイッチ(1Px2 1PLx2)	カラープレート	3	組			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋込スイッチ(1P×1 4PL×1)	カラープレート	3	組			
	防滴スイッチ(3WN×1)		1	組			
	防滴スイッチ(3WN×1 4W×1)		1	組			
	換気扇 壁用 20cm	屋外プラスチックフード共	49	台			
	換気扇 天井用 埋込100Φ	ベントキャップ共	4	台			
	吸気口 10cm用	ベントキャップ共	49	ヶ			
	【照明器具設備】						
	照明器具 ベースライト露出型	HF32W×1 相当	105	台			
	照明器具 ベースライト露出型	HF32W×2 相当	230	台			
	照明器具 黒板等	HF32W×1 相当	32	台			
	照明器具 防犯灯	20W×1相当 AS付	5	台			
	【自動火災報知機設備】						
	パッケージ消火器表示	HP1. 6-2C	168	m			
	耐熱電線	HP1. 2-7P	88	m			
	HP1. 2-5P		5	m			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	HP1. 2-10P		16	m			
	警告用 AE0. 9-4C		840	m			
	プラスチックモール2号		18	m			
	プラスチックモール ダクト	40x30	24	m			
	火災受信機 P1 10回線		1	面			
	光電式スポット感知器		9	ヶ			
	差動式スポット感知器	(2種)露出	72	ヶ			
	定温式スポット感知器	(第一種防水) 70℃	1	ヶ			
	総合盤 P型1級	表示灯、電鈴、発信機	4	台			
	機器取付調整費		1	式			
	【放送設備】						
	ケーブル	AE1. 2-2C	460	m			
	ケーブル	AE1. 2-3C	870	m			
	ケーブル	AE1. 2-6C	130	m			
	プラスチックモール2号		130	m			
	プラスチックモール	スイッチボックス1ヶ用(深型)	30	ヶ			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	端子盤	(TA-1) (TA-2) (TB-1) (TB-2)	4	面			
	スピーカー	壁掛け型 3W	29	台			
	スピーカー	天吊型 3W ボリューム調整付き	13	台			
	スピーカー	クリアホーン型 トランス付金具共	2	台			
	アッテネーター	3W VEプレート共	29	ヶ			
	アッテネーター	30W	1	ヶ			
	機器接続調整費		1	ヶ			
	【情報設備】						
	LAN配線	Cat6A4P	1,260	m			
	プラスチックモール2号		34	m			
	スイッチボックス1ヶ用	(深型)	8	ヶ			
	HUB収納盤	THD16-565	3	面			
	無線アクセスポイント	WAB-M2133	22	台			
	PoEスイッチングハブ	EHB-SG2B16F-PL	4	台			
	スイッチングハブ	DGS-3000-10L	4	台			
	情報端末コンセント		8	ヶ			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機器接続工事費		1	式			
	無線アクセスポイント設定費		1	式			
	PoEスイッチ設定費		1	式			
	【インターホン設備】						
	ケーブル	AE0. 9-2C	980	m			
	ケーブル	AE0. 9-10P	80	m			
	プラスチックモール2号		78	m			
	インターホン子機	TB-SB	26	台			
	インターホン親機	卓上30L	1	台			
	機器接続調整費		1	式			
	【テレビ共聴費】						
	ケーブル	S-5C-FB	740	m			
	ケーブル	S-7C-FB	78	m			
	プラスチックモール2号		53	m			
	プラスチックモール	スイッチボックス1ケ用	21	ケ			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	テレビ用増幅器	40db	4	台			
	分配器	6分配	2	ヶ			
	分配器	4分配	2	ヶ			
	分配器	2分配	1	ヶ			
	分配器	2分岐	3	ヶ			
	テレビ端子	1端子型	21	ヶ			
	機器接続調整費		1	式			
	【電気時計設備】						
	ケーブル	AE1. 2-2C	20	m			
	子時計 屋外700Φ	TCF110705	1	台			
	パルス発生器	モニター子時計	1	台			
	【電話設備】						
	電話交換器（5回線用）		1	台			
	電話モジュラーコンセント	(ボックス共)	6	ヶ所			
	電話配線	0. 5-2P	180	m			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	プラスチックモール2号		20	m			
	多機能電話機	既設移設	6	台			
	ファックス	既設移設	1	台			
	機器接続調整費		1	式			
	【既設校舎送り切替弱電設備】						
	[北校舎送り配線]						
	インターホン	AE1.2-50C	94	m			
	TV S-C 7-Fb		94	m			
	放送	HP1. 2-20P	94	m			
	LAN Cat6e		94	m			
	火報	HP1. 2-20P	94	m			
	防火戸	HP1. 2-10P	94	m			
	消火栓	HP1. 2-4C	94	m			
	キュービクル警報	CPEC1. 2-3P	166	m			
	ポンプ室警報	CPEV1. 2-7P	128	m			
	エレベーター、インターホン	AE1. 2-4C	146	m			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	[東校舎送り配線]						
	インターホン	AE0・9-10P	70	m			
	TV	S-7C-FB	70	m			
	放送	HP1.2-7P	70	m			
	エレベーター、インターホン	FCPEE0. 9-7P	70	m			
	エレベーターメンテナンス	FCPEE0. 9-1P	70	m			
	LAN	Cat5e	70	m			
	火報	HP1. 2-10P	70	m			
	防火戸	HP1. 2-10P	70	m			
	消火栓	HP1. 2-4C	70	m			
	エレベーター火報信号	HP1. 2-2C	70	m			
	[屋体校舎送り配線]						
	放送	AE1. 2-4C	154	m			
	火報	HP1. 2-15P	154	m			
	消火栓	HP1. 6-4C	154	m			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	インターホン	AE1. 2-6C	154	m			
	トイレ呼出	CVV2-4C	154	m			
	非放送カットリレー	HP1. 2-2Cx2	154	m			
	[プール送り配線]						
	放送	AE1. 2-3C	162	m			
	インターホン	AE1. 2-2C	162	m			
	[既設校舎用弱電機器]						
	既設専用 インターホン親機	60L	1	台			
	既設専用 警報盤	10窓用	1	台			
	既設専用 火報受信機	(複合)40L+10L(防火戸)	1	台			
	既設専用 非常放送アンプ	(壁掛)20L	1	台			
	既設専用 エレベーター用インターホン	(移設専用)	2	台			
	放送用卓用アンプ	360W用	1	台			
	放送セレクトスイッチ	(20L)	1	台			
	放送時報チャイム	(ベルタイマー)	1	台			

建築細目-消火設備工事

[illegible]

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【衛生器具設備工事】						
	洋風便器	BC-181S,DT-4590,CF-47AT	30	組			
	紙巻器	CF-12F	30	個			
	小便器	U-331RM,UF-3J	15	組			
	車いす対応トイレ	BC950-SK,DV-K213KF-CK-URJ-T2	1	式			
	紙巻器	CF-32H	1	個			
	跳ね上げ式手すり	KH-471EHJU,KF-D19	1	組			
	多用途用手すり (L型)	KF-926AE80D25J,KF-D16	1	組			
	壁付手洗器	AWL-71U3AM	1	組			
	カウンター一体型洗面器	L-275AN,AM-311CV1	1	組			
	化粧鏡	KF-4510A	1	組			
	掃除流し	S-202A,LF-7E-19-U,SF-20SAF-P	1	組			
	洗濯機パン	PF-6464AC,TP-51,BPH-6	1	組			
	緊急止水弁付水栓	LF-WJ50KQA	1	個			
	化粧鏡	KF-3045	23	枚			
	プッシュ石鹸水容器	W161	60	個			
	自在水栓	7060-13×70	1	個			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	雑材消耗品		1	式			
	衛生器具取付費		1	式			
	スリーブインサート費		1	式			
	研り補修		1	式			
	器具養生費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	運搬交通費		1	式			
	【給水設備工事】						
	水道用塩ビ管	HIVP20Φ	336	m			
	水道用塩ビ管	HIVP25Φ	109	m			
	水道用塩ビ管	HIVP40Φ	18	m			
	水道用塩ビ管	HIVP50Φ	51	m			
	被覆架橋ポリエチレンパイプ	PEX13C	2	m			
	継手接合材		1	式			
	ゲート弁鉛フリー	JIS 5K-20A	11	個			

建築細目-給排水衛生設備工事

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ゲート弁鉛フリー	JIS 5K-25A	8	個			
	ゲート弁鉛フリー	JIS 5K-50A	1	個			
	バブルボックス(PVC製)	SSV100B	5	個			
	バブルボックス(PVC製)	SSV125B	5	個			
	バブルボックス(PVC製)	SSV150B	1	個			
	支持金物		1	式			
	消耗品雑材料		1	式			
	給水配管工事		1	式			
	給水分岐工事 材工共		1	式			
	堀削埋戻し		1	式			
	保温工事 材工共		1	式			
	試験調整費		1	式			
	スリーブインサート費		1	式			
	研り補修費		1	式			
	運搬交通費		1	式			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水設備工事】						
	排水用塩ビ管	VU φ 50	350	m			
	排水用塩ビ管	VU φ 65	86	m			
	排水用塩ビ管	VU φ 75	44	m			
	排水用塩ビ管	VU φ 100	368	m			
	継手接合材		1	式			
	小口径汚水桝	1 00-200X400H	3	カ所			
	小口径汚水桝	1 00-200X500H	7	カ所			
	小口径汚水桝	1 00-200X600H	4	カ所			
	小口径汚水桝	1 00-200X700H	2	カ所			
	小口径汚水桝	1 00-200X800H	1	カ所			
	小口径汚水桝	1 00-200X1200H	1	カ所			
	トラップ舂(ポリプロピレン)	Φ 300×500H (泥溜200H)	10	ヶ所			
	トラップ舂(ポリプロピレン)	Φ 300×600H (泥溜200H)	1	ヶ所			
	トラップ舂(ポリプロピレン)	Φ 300×800H (泥溜200H)	2	ヶ所			
	雨水舂(ポリプロピレン)	Φ 300×450H (泥溜150H)	12	ヶ所			
	雨水舂(ポリプロピレン)	Φ 300×550H (泥溜150H)	11	ヶ所			

建築細目-給排水衛生設備工事

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	雨水舂(ポリプロピレン)	Φ300×650H (泥溜150H)	5	ヶ所			
	雨水舂(ポリプロピレン)	Φ300×750H (泥溜150H)	1	ヶ所			
	ツバヒロ掃除工	COA-65	3	個			
	ツバヒロ掃除工	COA-75	1	個			
	ツバヒロ掃除工	COA-100	11	個			
	低位 ドルゴ通気弁	VVD-50	13	式			
	消耗品雑材		1	式			
	配管工事費	既存給水管分岐接続共	1	式			
	スリーブインサート費		1	式			
	堀削埋戻し		1	式			
	研り補修費		1	式			
	配管通水テスト		1	式			
	申請手続き費		1	式			
	運搬交通費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	現場維持費		1	式			
	諸経費		1	式			

建築細目-給排水衛生設備工事

[illegible]

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【外階段他】						
	[仮校舎A棟]						
	保健室外階段		1	式			
	アルミノンステップ金物		8	m			
	校舎東側外階段ステージ		7	m2			
	スロープ防滑シート	(車いす対応)	13	m2			
	外部階段		1	式			
	アルミノンステップ金物		27	m			
	[仮設校舎B棟]						
	昇降口スロープ防滑シート	(車いす対応)	13	m2			
	昇降口ステージ		13	m2			
	外部階段		1	式			
	アルミノンステップ金物		29	m			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	[東側外部]						
	校舎東側外部階段ステージ		7	m2			
	スロープ防滑シート(車いす対応)		13	m2			
	外部階段		1	式			
	仮設渡り廊下		134	m2			
	金物押えへの字		8	m			
	周囲端部止水処理(150m)		150	m			
	材料搬入費・運送費		1	式			
	学校対応角コーナー金物		24	個			
	【ガイドタイル(点字ブロック)】						
	警告型		30	枚			
	ガイドタイル		80	枚			
	運送費		1	式			
	計						

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【仮設校舎A棟 1階】						
	スチール無地黒板	W3600×H1200	1	枚			
	取付費		1	式			
	スチール無地黒板	W188×H900	2	枚			
	取付費		2	式			
	カウンター保管庫 ガラス戸	W1760×D400×H880	9	台			
	保管庫スチール戸	W880×D400×H880	6	台			
	保管庫 ガラス戸	W900×D450×H1800	17	台			
	物品棚 天地5段	W900×D450×H1800	2	台			
	両開書庫	W880×D380×H1790	70	台			
	引違い書庫スチール棚 H11	W566×D450-480×H1050-1110	21	台			
	下駄箱24人用	W1480×D330×H1055	4	台			
	面談テーブル		3	台			
	流し台	W660×D550×H890	1	台			
	調理台	W660×D550×H890	2	台			
	掛時計	Φ310×44	6	個			
	室名札	W240×H80	8	枚			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	エアコン天吊り型5馬力 新冷媒	三相200V室外電源	6	台			
	取付費 5馬力天吊り型		6	式			
	撤去費 5馬力天吊り型		6	式			
	エアコン 壁掛け型2馬力 新冷媒	単独200V室外電源	1	台			
	取付費 2馬力壁掛型		1	式			
	撤去費 2馬力壁掛型		1	式			
	【仮設校舎A棟2階】						
	無地黒板	W1800×H900	4	枚			
	清掃ロッカー	W465×D515×H1790	3	台			
	保管庫スチール戸	W880×D400×H880	40	台			
	両開書庫	W880×D380×H1790	8	台			
	流し台	W660×D550×H890	1	台			
	調理台	W660×D550×H890	1	台			
	掛時計	Φ310×44	6	個			
	室名札	W240×H80	10	枚			
	エアコン天吊り型5馬力 新冷媒	三相200V室外電源	8	台			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	取付費 5馬力天吊り型		8	式			
	5馬力 天吊り型		8	式			
	エアコン天吊り型3馬力 新冷媒	三相200V室外電源	2	台			
	取付費 3馬力天吊り型		3	式			
	撤去費 3馬力天吊り型		3	式			
	【仮校舎B棟 1階】						
	スチール無地黒板	W3600×H1200	4	枚			
	取付費		4	式			
	スチール無地黒板	W188×H900	4	枚			
	取付費		4	式			
	掲示版	W1800×H900	4	枚			
	取付費		4	式			
	無地白板 900×1800	W1800×H900	5	枚			
	生徒用ロッカー 15人	W1780×D400×H880	13	台			
	清掃ロッカー	W455×D515×H1790	6	台			
	保管庫スチール戸	W880×D400×H.880	28	台			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	物品棚 天地5段	W900×D450×H1800	4	台			
	スチール無地黒板	W3600×H1200	2	枚			
	取付費		2	式			
	五線引き代及び最終処分		2	式			
	無地白板 600×900	W900×H600	2	枚			
	五線引き代及び最終処分		2	式			
	下駄箱 24人用	W1480×D330×H1055	20	台			
	掛時計	Φ310×44	6	式			
	室名札	W240×H80	11	枚			
	エアコン天吊り型6馬力 新冷媒	三相200V室外電源	4	台			
	取付費 6馬力天吊り型		4	式			
	撤去費 6馬力天吊り型		4	式			
	エアコン天吊り5馬力 新冷媒	三相200V室外電源	4	台			
	取付費 5馬力天吊り型		4	式			
	撤去費 5馬力天吊り型		4	式			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【仮設校舎B棟 2階】						
	スチール無地黒板	W3600×H1200	10	枚			
	取付費		10	式			
	スチール無地黒板	W1800×H900	9	枚			
	取付費		9	式			
	掲示板	W1800×H900	9	枚			
	取付費		9	式			
	無地白板 900×1800	W1800×H900	9	枚			
	生徒用ロッカー 15人	W1780×D400×H880	27	台			
	清掃ロッカー	W455×D515×H1790	9	台			
	保管庫スチール戸	W880×D400×H.880	9	台			
	掛時計	Φ310×44	9	式			
	室名札	W240×H80	13	枚			
	エアコン天吊り型6馬力 新冷媒	三相200V室外電源	9	台			
	取付費 6馬力天吊り型		9	式			
	撤去費 6馬力天吊り型		9	式			
	エアコン天吊り3馬力 新冷媒	三相200V室外電源	1	台			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【カーテン工事】						
	ウインピア ステンレス ダブル	L=1930	47	ヶ所			
	ウインピア ステンレス ダブル	L=970	58	ヶ所			
	ウインピア ステンレス ダブル	L=1930	2	ヶ所			
	ウインピア ステンレス ダブル	L=1930	54	ヶ所			
	ウインピア ステンレス ダブル	L=1930	3	ヶ所			
	フサカケ フィール ホワイト		144	個			
	無地遮光カーテン 防炎 片開	W2100×H1900	101	ヵ所			
	無地遮光カーテン 防炎 片開	W1050×H1900	29	ヵ所			
	無地遮光カーテン 防炎 片開	W1050×H1000	29	ヵ所			
	無地遮光カーテン 防炎 片開	W2100×H1050	2	ヵ所			
	カーテン取付費		1	式			
	【吊りカーテン】						
	吊りカーテン レール共		4	set			

No.	名 称	形 状・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仮設仮囲い	単管+メッシュシート H1800	290	m			
	工事用ゲート		1	ヶ所			
	仮設用トイレ	大小兼用	2	台			
	仮設工事事務所	備品共	1	台			
	交通誘導員		60	人工			
	仮設電気料金		1	式			
	仮設水道料金		1	式			
	本体内部解体	間仕切り・床ベニヤ・塩ビシート	979	坪			
	産廃処分費		1	式			
	安全仮設費	仮設校舎・渡り廊下	979	坪			
	内部足場費	脚立足場	1	式			
	仮設材運搬費	仮設校舎	1	式			
	機械レンタル等		1	式			
	基礎解体処分	布基礎	1	式			
	整地工事	簡易整地 現状整地のみ	1	式			
	本体解体費	仮設校舎・渡り廊下共	979	坪			
	本体解体重機損費	仮設校舎	23	台			

[illegible]

建築細目-現場管理費

[illegible]

建築細目-諸経費

[illegible]

建築細目-法定福利費

[illegible]