

令和 8・9・10 年度

課 長	担当課長	主 幹	係 長	課 員	担 当 者

賃貸借数量総括表

建設 令和 8 10 月 31 日 までに建設完了

リース期間 着手 令和 8 11 月 1 日

完了 令和 10 6 月 30 日 20ヶ月間

賃貸借名	岡山市立操南幼稚園仮設園舎賃貸借
賃貸借場所	岡山市中区藤崎65-5 岡山市立操南幼稚園園内

賃貸借概要
プレハブ室：保育室、職員室、遊戯室、倉庫他
軽量鉄骨造平屋建て
外構、電気設備、機械設備、附帯設備、備品 一式

内 訳 書

Page. 1

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A. リース料		式	1.00			
B. 共通仮設工事		式	1.00			
C. 建築工事		式	1.00			
D. 既存解体・撤去工事		式	1.00			
E. 外構工事		式	1.00			
F. 電気設備工事		式	1.00			
G. 給排水衛生設備工事		式	1.00			
H. 解体工事【リース満了後】		式	1.00			
I. 設計・工事監理費		式	1.00			
J. 諸経費		式	1.00			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 2

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
A. リース料						
1. 本体リース料	LSAOS 7.5K*20K	式	1.00			
2. 備品・シンクリース料		式	1.00			
【合 計】						

内 訳 書

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1. 本体リース料						
プレハブリース料	LSA0S 7.5K*20K 150坪	ヶ月	20.00			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 4

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2. 備品・シンクリース料						
【備品】						
月例白板(ホワイトボード)	W1200×H900	ヶ月	20.00			1台
無地白板(ホワイトボード)	W1200×H900	ヶ月	20.00			1台
掲示板	W1800×H900	ヶ月	20.00			3枚
掛時計	φ310×44	ヶ月	20.00			5個
清掃ロッカー	W455×D515×H1790	ヶ月	20.00			6台
保管庫スチール戸	W880×D400×H880	ヶ月	20.00			6台
保管庫ガラス戸	W880×D400×H880	ヶ月	20.00			6台
調理台	W600×D550×H890	ヶ月	20.00			3台
I Hコンロ (1口)	W240×D285×H65	ヶ月	20.00			1台
流し台	W600×D550×H890	ヶ月	20.00			1台
物品棚 (軽量) 天地5段	W900×D450×H1800	ヶ月	20.00			8台
下駄箱24人用	W1480×D330×H1055	ヶ月	20.00			4台
ピアノ用防音マット	P防振マット 厚さ10mmタイプ	枚	15.00			4枚/1セット*3ヶ所
室名札 (平付)	W240×H80	枚	10.00			
ピクトサイン	W150×D5×H150	ヶ所	2.00			
次頁へ続く						

内 訳 書

Page. 5

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
エアコン天吊型6馬力新冷媒	三相200V室外電源	ヶ月	20.00			4台
エアコン天吊型4馬力 新冷媒	三相200V室外電源	ヶ月	20.00			2台
エアコン取り付け撤去費		台	6.00			
調整耐震固定費		式	1.00			
納入引取費		式	1.00			
小計						
【シンク】	※シンクは3栓可					
1槽シンク	1栓 基本料含む	ヶ月	20.00			6台
2槽シンク	2栓 基本料含む	ヶ月	20.00			6台
脚カット費		台	12.00			
運搬費	引取費含む	式	1.00			
小計						
【合 計】						

内 訳 書

Page. 6

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
B. 共通仮設工事						
仮設事務所・便所	備品共	式	1.00			4 か月
仮設電気・水道	引込工事	式	1.00			
仮設電気・水道	仮設電気・水道使用料	ヶ月	4.00			
仮囲い	フェンスバリケード H=1800	m	50.00			
仮設出入口扉	キャスターゲート W=6000 H=1800	ヶ所	1.00			
進入路養生費	敷鉄板	式	1.00			
建方時養生費	敷鉄板	式	1.00			
交通整備費	ガードマン常駐	ヶ月	4.00			
交通整備費	ガードマン常用	日	40.00			
環境検査費	パッシブ法	式	1.00			
仮設材運搬費		式	1.00			
外部駐車場利用費	10台×4か月	ヶ月	4.00			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 7

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
C. 建築工事						
1. 直接仮設工事		式	1.00			
2. 杭・地盤補強工事		式	1.00			
3. 基礎・土間工事		式	1.00			
4. 本体工事		式	1.00			
5. 木工事		式	1.00			
6. 金属工事		式	1.00			
7. 左官工事		式	1.00			
8. 建具工事		式	1.00			
9. 塗装・吹付工事		式	1.00			
10. 内外装工事		式	1.00			
11. ユニット及びその他工事		式	1.00			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 8

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1. 直接仮設工事						
地縄張り		式	1.00			492㎡
水盛遣方		式	1.00			
墨出し	基礎・内装	式	1.00			492㎡
外部足場	基礎足場	式	1.00			492㎡
外部足場	平屋昇降用 先行手摺	基	1.00			492㎡
水平安全ネット		式	1.00			
トラックスタンション	リース料2カ月・運搬費往復	式	1.00			
養生費	基礎・土間・内装	式	1.00			
美装費		式	1.00			
仮設材運搬費	雑仮設(仮設照明、仮設配線等含む)	式	1.00			
発生材処分費	再資源化処理含む	式	1.00			コンクリートガラ・木くず
発生材処分費	再資源化処理	式	1.00			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 9

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2. 杭・地盤補強工事						
鋼管杭 施工費含む	ガイアF1SR工法	式	1.00			
	φ 139.8mm t 3.5mm L16.0m 94本					
	φ 139.8mm t 3.5mm L16.0m 79本					
【合 計】						

内 訳 書

Page. 10

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3. 基礎・土間工事						
RC布基礎 FG1		m	163.0			
RC基礎 FB1		m	14.4			
RC独立基礎 F1		ヶ所	4.0			
基礎2工区分け施工割増し	クレーン乗り入れ	式	1.0			
アンカーボルトセット	M16 SNR490B	本	184.0			
鋤取り H=50	残土処分共	m2	492.0			
防湿シート	ポリエチレンシート t=0.15	m2	492.0			
土間配筋	D13 ダブルクロス@200	m2	492.0			
土間コンクリート t=180	t=180 捨てコンt=50 砕石t=100	m2	492.0			足洗場 コンクリート造作 手洗いシンク下部土間共
ピアノ用土間コンクリート	1800×900×120	ヶ所	3.0			
外部ポーチ	9.9m2 t=120 砕石t=100	ヶ所	1.0			
コンクリート打設	小型ポンプ車・配管料	回	9.0			
重機回送費	4t	式	1.0			
コンクリート試験費	2回	式	1.0			
残コン処理費		回	9.0			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 11

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
4. 本体リース工事						
建て方費	LSAOS 7.5K*20K 150坪	坪	150.0			
本体部材費		坪	150.0			
運搬費	集積・荷降含む	台	20.0			
重機損料	13R	日	8.0			
重機損料	25R	日	8.0			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 12

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
5. 木工事						
床 ラワン合板	t=4	m2	492.00			
面台	化粧シート貼 天板D=150	m	13.40			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 13

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
6. 金属工事						
壁 軽量鉄骨下地	LGS 65形 @303	m2	18.90			
壁 面台下地		m2	16.10			
ポーチ手摺	ステンレス製 H=850	m	2.40			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 14

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
7. 左官工事						
基礎 天端モルタル	布基礎 W=170	式	1.00			
基礎 柱脚ベース下モルタル	独立柱用	ヶ所	8.00			
基礎 打放シ補修		式	1.00			
床下コンクリート木鏝押え		式	1.00			
雑左官	ポーチ立上り、補修共	式	1.00			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 15

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
8. 建具工事						
トイレブース（大人）	L型ユニット 882*1596 ホリ	ヶ所	1.00			
トイレブース（園児）	L型ユニット 777*1008 ホリ	ヶ所	3.00			
	L型ユニット 777*1008 ホリ	ヶ所	3.00			
外部建具	本体工事に含む					
【合 計】						

内 訳 書

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
9. 塗装・吹付工事						
鉄骨塗装	タッチアップ・補修 150坪	式	1.00			
【合 計】						

内 訳 書

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
10.内外装工事						
床 長尺塩ビシート	t=2 プレーン	m2	492.00			
巾木 樹脂巾木		m	281.00			
壁 化粧石膏ボード	t=9.5 押入れボード	m2	38.20			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 18

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
11.ユニット及びその他工事						
カーテンレール（シングル）	ウインピッア スチールウォームホワイトシングル L=2020	ヶ所	15.00			TOSO
カーテンレール（ダブル）	ウインピッア スチールウォームホワイトダブル L=2020	ヶ所	18.00			TOSO
フサカケ	フイール ホワイト	個	33.00			
防災・遮光カーテン	W2020*H1250	枚	23.00			
防災・遮光カーテン	W2020*H1950	枚	10.00			
防災レース	W2020*H1250	枚	9.00			
防災レース	W2020*H1950	枚	9.00			
採寸レースカット調整		式	1.00			
カーテン取付		式	1.00			
雑シーリング	水廻り、補修共	式	1.00			
消火器 ABC 10型	スタンド共	台	2.00			
手続き及び立会検査費		式	1.00			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 19

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
D. 既存解体・撤去工事						
東面CB堀撤去	カッター切共 基礎残し	m2	4.40			
同上産廃運搬処分		m3	0.70			
門扉撤去		式	1.00			
レール・土間撤去		m2	19.00			
同上廃材運搬処分		m3	2.00			
スレート小屋撤去		m2	1.00			
同上廃材運搬処分	※屋根材石綿含有みなし処分	m3	0.60			
西面CB塀撤去	カッター切共	m2	12.00			
同上廃材運搬処分		m3	1.80			
樹木撤去	枝打ち共	式	1.00			
同上廃材運搬処分		m3	10.00			
敷地内構造物撤去・処分		m3	2.00			
残土鋤取り		m2	840.00			
同上廃材運搬処分		m3	164.00			
次頁へ続く						

内 訳 書

Page. 20

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
整地	残土にて	m2	840.00			
重機回送費		式	1.00			
高所作業車		式	1.00			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 21

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
E. 外構工事						
メッシュフェンス	UNフェンス H1500	m	98.0			
メッシュフェンス門扉	両開き W2000*H1500	基	4.0			
侵入防止柵	溶接 H1100 (PZK1100) 3m*2カ所	m	6.0			仮設園舎撤去後も残置
敷鉄板養生	溶接 5*10	枚	7.0			仮設園舎撤去後も残置
敷鉄板舗装	再生密粒13 t=40	m ²	31.5			仮設園舎撤去後も残置
舗装上ゴムチップ施工	転倒時クッション	m ²	31.5			仮設園舎撤去後も残置
整地 (撤去後敷地+園庭)	5mmふるい真砂土t=15+真砂土 t=85	m2	670.0			小型車
重機回送費		式	1.0			
花壇・タイヤ撤去		式	1.0			仮設園舎撤去後に復旧置
百葉箱移設		式	1.0			仮設園舎撤去後に復旧置
カーブミラー移設		式	1.0			仮設園舎撤去後に復旧置
【合 計】						

内 訳 書

Page. 22

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
F. 電気設備工事						
1. 幹線設備工事		式	1.00			
2. 動力設備工事		式	1.00			
3. 電灯コンセント設備工事		式	1.00			
4. 照明器具取付工事		式	1.00			
5. 誘導灯設備工事		式	1.00			
6. 自動火災報知器設備工事		式	1.00			
7. 放送設備工事		式	1.00			
8. 電話配線設備工事		式	1.00			
9. テレビ共聴設備工事		式	1.00			
10. インターホン設備工事		式	1.00			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 23

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1. 幹線設備工事						
600Vビニル絶縁電線	IV 5.5㉔	m	6.0			
600Vビニル絶縁電線	IV 8㉔	m	6.0			
トリプルレックス型電力ケーブル	CV-T 38㉔	m	91.0			
トリプルレックス型電力ケーブル	CV-T 60㉔	m	22.0			
トリプルレックス型電力ケーブル	CV-T100㉔	m	58.0			
硬質ビニル電線管	HIVE16mm	m	8.0			
硬質ビニル電線管	HIVE54mm	m	36.0			
硬質ビニル電線管	HIVE82mm	m	8.0			
同上付属品		式	1.0			
エントランスキャップ	HIVE54mm	個	4.0			
ブリカチューブ	54 mm L=1000(WP)	組	4.0			
同上付属品		式	1.0			
メッセージワイヤー	38㉔	m	57.0			
巻付クリップ 玉碍子用	38㉔	個	4.0			
巻付クリップ シンプル用	38㉔	個	4.0			
ケーブルハンガー	120mm	個	75.0			
次頁へ続く						

内 訳 書

Page. 24

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
配電線用碍子	玉碍子 大	個	2.0			
支線アンカー	4号 39.2KN	個	1.0			
支線カマド	大	本	1.0			
アームタイレスバンド	SABD-19S-DW 片抱	個	3.0			
自在バンド	4BD-HD-17 170～265mm	個	2.0			
自在バンド	1BT-215 径470mm以内	個	8.0			
配電線用架線金物	軽腕金 1.2m	本	3.0			
引込開閉器盤	銅板製屋外壁掛型	面	1.0			
電灯盤(L-1)	樹脂製露出型	面	1.0			
動力盤(M-1)	銅板製屋外壁掛型	面	1.0			
コンクリート柱 電力仕様	12m-19cm-350K 根枷x2. 足場ボルト	式	2.0			
接地極工事		式	1.0			
支持材		式	1.0			
消耗雑材料		式	1.0			
工事費		式	1.0			
トラック架装リフト	12m	日	2.0			
建柱車	450mm 2.9t	式	2.0			
次頁へ続く						

内 訳 書

Page. 25

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
電力会社申請費		式	1.0			
電力会社負担金	諸工料	式	1.0			
樹木伐採	既設園舎付近	式	1.0			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 26

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2. 動力設備工事						
600V ^ホ リエチレン絶縁ビニルシースケーブル	CV5. 5 [◎] -4C	m	118. 0			
600V ^ホ リエチレン絶縁ビニルシースケーブル	CV 8 [◎] -4C	m	160. 0			
合成樹脂可とう電線管	PF28mm 1重管	m	35. 0			
同上付属品		式	1. 0			
電動機結線		台	7. 0			
支持材		式	1. 0			
消耗雑材料		式	1. 0			
工事費		式	1. 00			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 27

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3. 電灯コンセント設備工事						
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF1.6mm-2C	m	503.0			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF2.0mm-2C	m	293.0			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF1.6mm-3C	m	875.0			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF2.0mm-3C	m	435.0			
プラスチックモール	2号	m	76.0			
プラスチックモール	4号	m	26.0			
モール用スイッチボックス	1個用	個	48.0			
モール用スイッチボックス	2個用	個	1.0			
埋込コンセント カラープレート	2P15Ax1	個	6.0			
埋込コンセント カラープレート	2P15A タプルx1	個	5.0			
埋込コンセント カラープレート	2P15A (2EET)	個	6.0			
埋込コンセント カラープレート	2P15A (2S)	個	14.0			
埋込コンセント カラープレート	2P15A (EET)	個	1.0			
埋込コンセント カラープレート	2P15A引掛	個	2.0			
埋込コンセント	接地2P15A引掛	個	1.0			
防水コンセント	15A・125V 2EETWP 露出埋込両用	個	2.0			
次頁へ続く						

内 訳 書

Page. 28

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
リーラーコンセント	2P15A タプルx1 引掛キャップ 付 1.8m	個	2.0			
リーラーコンセント	接地リーラーコンセント WG871281W	個	1.0			
埋込スイッチ カラープレート	1PNx1	個	1.0			
埋込スイッチ カラープレート	3WNx1	個	3.0			
埋込スイッチ カラープレート	1PNx1、1PLx1	個	7.0			
埋込スイッチ カラープレート	1PNx1、3WNx1	個	1.0			
埋込スイッチ カラープレート	1PNx2、1PLx2	個	1.0			
換気扇 格子タイプ	250Φ 電気式 EX-25EK9-C	台	6.0			
ウェザーカバー	250Φ用 ステンレス P-25CVS5	台	6.0			
アルミダクト	100φ	m	4.0			
アルミダクト	150φ	m	15.0			
同上付属品		式	1.0			
天井埋込ダクト扇	VD-15ZC14	台	1.0			
天井埋込ダクト扇	VD-18ZC14	台	2.0			
ベントキャップ	100Φ用 SUS	台	1.00			
ベントキャップ	150Φ用 SUS	台	2.00			
サイクル扇 40cm	1台用速度調節器共	個	11.00			
次頁へ続く						

内 訳 書

Page. 29

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
吸気口	10cm用	組	9.0			
支持材		式	1.0			
消耗雑材料		式	1.0			
工事費		式	1.0			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 30

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4. 照明器具設備工事						
照明器具 LED ベースライト露出形	LSS9-4-65	台	60.0			
照明器具 LED ベースライト露出形	防湿トラフ 69001m	台	7.0			
照明器具 防犯灯 NNY20338 LE1	LED 20Wx1相当 AS付き	台	4.0			
支持材		式	1.0			
消耗雑材料		式	1.0			
工事費		式	1.0			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 31

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
5. 誘導灯設備工事						
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF1.6mm-2C	m	80.0			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF2.0mm-2C	m	21.0			
プラスチックモール	2号	m	3.0			
照明器具 誘導灯	避難口[B級BL形]片面	台	3.0			
照明器具 非常照明	LED JE13形[埋込形]	台	2.0			
照明器具 非常照明	LED JE30形[埋込形]	台	1.0			
支持材		式	1.0			
消耗雑材料		式	1.00			
工事費		式	1.00			
諸申請手続及び立合費		式	1.00			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 32

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
6. 自動火災報知器設備工事						
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	VVF2.0mm-3C	m	42.0			
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	AE0.9mm-4C	m	290.0			
耐熱電線	HP1.2mm-5P	m	37.0			
プラスチックモール	2号	m	2.0			
プラスチックダクト	40×30	m	4.0			
受信機	P型2級 3回線 壁掛	台	1.0			
光電式スポット型感知器	2種	ヶ所	5.0			
差動式スポット型感知器	2種	ヶ所	13.0			
総合盤 発信機	P型2級 表示灯 電鈴 露出	台	1.0			
天井点検口		ヶ所	4.0			
支持材		式	1.0			
消耗雑材料		式	1.0			
工事費		式	1.0			
機器接続調整費	火報 申請立会共	式	1.00			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 33

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
7. 放送設備工事						
警報用ホリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	AE1. 2mm-3C	m	145.0			
プラスチックモール	2号	m	8.0			
プラスチックモール	4号	m	2.0			
モール用スイッチボックス	1個用（深形）	個	5.0			
カラープレート 樹脂製	穴数1～3 アッテネーター用	枚	4.0			
埋込スイッチ カラープレート	ノズルx1	組	1.0			
スピーカ 壁掛形	3W	台	4.0			
アッテネータ	0.5～6W	台	4.0			
アンプ 卓上形	30W	台	1.0			
卓上型マイク		台	1.0			
支持材		式	1.0			
消耗雑材料		式	1.0			
工事費		式	1.0			
機器接続調整費	放送設備	式	1.0			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 34

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
8. 電話配線設備工事						
電話用ケーブル	FCT0.4mm-2P	m	45.0			
合成樹脂可とう電線管	PF22mm 1重管	m	30.0			
同上付属品		式	1.0			
プラスチックモール	2号	m	6.0			
防雨入線カバー	露出形 126x87x72.6	個	2.0			
端子盤	600x500x120	面	1.0			
電話用モジュラープラグ	RJ-11	個	2.0			
支持材		式	1.0			
消耗雑材料		式	1.0			
工事費		式	1.0			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 35

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
9. テレビ共聴設備工事						
テレビ共聴ケーブル	S-5C-FB	m	15.0			
プラスチックモール	2号	m	3.0			
モール用スイッチボックス	1個用	個	1.0			
防雨入線カバー	露出形 126x87x72.6	個	1.0			
カラープレート 樹脂製 取付枠付	穴数1～3 直列ユニット用	枚	1.0			
UHFアンテナ	20素子	基	1.0			
テレビターミナルコンセント		個	1.0			
屋根馬・マスト1.2m・支線SUS	屋根馬垂鉛メッキ.マスト25.4φ	式	1.0			
支持材		式	1.0			
消耗雑材料		式	1.0			
工事費		式	1.0			
機器接続調整費		式	1.0			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 36

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
10. インターホン設備工事						
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	AE0.9mm-2C	m	158.0			
合成樹脂可とう電線管	PF22mm 1重管	m	8.0			
同上付属品		式	1.0			
プラスチックモール	2号	m	13.0			
プラスチックモール	4号	m	2.0			
テレビドアホンセット	モニター付親機・カメラ付玄関子機	組	1.0			
インターホン子機	TB-SE	台	4.0			
インターホン親機	10局	台	1.0			
インターホン用ポール		本	1.0			
支持材		式	1.0			
消耗雑材料		式	1.0			
工事費		式	1.0			
インターホン設備		式	1.0			
機器接続調整費		式	1.0			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 37

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
G. 給排水衛生設備工事						
1. 衛生設備工事		式	1.00			
2. 給水設備工事		〃	1.00			
3. 排水設備工事		〃	1.00			
4. ガス設備工事		〃	1.00			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 38

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1. 衛生設備工事						
洋風便器 CS597BCS, SH596BAYR, TCF5831AUP		セット	1.0			
幼児用大便器 CS300B, S300BK, TS300SGR, T82C38, T90SW75, TC30		セット	6.0			
幼児用小便器 U310GY, T601P, T64CP, T9R		セット	6.0			
汚物流し SKN330YNFPR, TBV03421JV2		セット	1.0			
洗濯機パン PWP640N2W, PJ2009NW		セット	2.0			
洗濯機用壁付2ハンドル混合水栓 TW21R		個	2.0			
横水栓 T23BNR13C		個	21.0			
十字ハンドル THY587		個	21.0			
紙巻器 YH51R		個	6.0			
棚付二連紙巻器 YH702		個	1.0			
シングル混合水栓 TKS05312J		個	1.0			
ガーデンパン 550-U		セット	1.0			
水栓柱 11×900, 70□×30H		セット	1.0			
吐水口回転型横水栓 LF-7R-13-U		個	4.0			
ガス給湯器 RUXC-A610W(A), MC-135(A), UC-25-20A, UOP-Y101(K)-650		セット	2.0			
5号 元止式ガス瞬間湯沸器 RUS-V51YTB(WH)		台	1.0			
次頁へ続く						

内 訳 書

Page. 39

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
雑材消耗品		式	1.00			
据付工事		式	1.00			
交通運搬費		式	1.00			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 40

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2. 給水設備工事						
ゲートバルブ(無鉛) GV15×10K		個	4.0			
ゲートバルブ(無鉛) GV20×10K		個	3.0			
ゲートバルブ(無鉛) GV40×10K		個	2.0			
ゲートバルブ(無鉛) GV50×10K		個	1.0			
チャッキ弁 50A×10K		個	1.0			
バルブボックス(PVC製) SSV100B		個	2.0			
バルブボックス(PVC製) SSV150B		個	4.0			
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 20		m	82.0			
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 25		m	22.0			
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 40		m	206.0			
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 HIVP φ 50		m	6.0			
架橋ポリエチレンパイプ PEX13C		m	8.0			
架橋ポリエチレンパイプ PEX20C		m	20.0			
継手材		式	1.0			
支持金物		式	1.0			
雑材消耗品		式	1.0			
次頁へ続く						

内 訳 書

Page. 41

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
配管工事		式	1.00			
保温工事(材工共)		式	1.00			
スリーブ・斫り補修		式	1.00			
土工事		式	1.00			
交通運搬費		式	1.00			
申請手続き φ50mm		件	1.00			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 42

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3. 排水設備工事						
汚水中継ポンプ槽 WU04-406-0.25T		セット	1.0			
制御盤		面	1.0			
三方弁 Lポート65A		個	1.0			
圧送管掃除口 65A		ヶ所	2.0			
バルブボックス(PVC製) SSV200B		個	1.0			
小口径汚水桷 100-150×300H		ヶ所	1.0			
小口径汚水桷 100-150×400H		ヶ所	2.0			
小口径汚水桷 100-150×500H		ヶ所	3.0			
トラップ桷(ポリプロピレン) φ300×500H(泥溜200H)		ヶ所	4.0			
トラップ桷(ポリプロピレン) φ300×600H(泥溜200H)		ヶ所	2.0			
トラップ桷(ポリプロピレン) φ300×700H(泥溜200H)		ヶ所	1.0			
雨水桷(ポリプロピレン) φ300×450H(泥溜150H)		ヶ所	9.0			
雨水桷(ポリプロピレン) φ300×550H(泥溜150H)		ヶ所	3.0			
硬質塩化ビニール管 VP φ65		m	59.0			
硬質塩化ビニール管 VU φ50		m	71.0			
硬質塩化ビニール管 VU φ75		m	38.0			
次頁へ続く						

内 訳 書

Page. 43

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニール管 VU φ 100		m	130.0			
硬質塩化ビニール管 VU φ 150		m	3.0			
継手材		式	1.0			
支持金物		式	1.0			
ツバヒロ掃除口 COA-75		個	3.0			
ツバヒロ掃除口 COA-100		個	2.0			
ドルゴ通気弁 VVD-50		個	2.0			
雑材消耗品		式	1.0			
配管工事		式	1.00			
スリーブ・研り補修		式	1.00			
土工事		式	1.00			
ピット土工事		式	1.00			
中継ピット据付		式	1.00			
交通運搬費		式	1.00			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 44

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
4. ガス設備工事						
ガス給湯器 5号		台	1.0			
ガス給湯器 16号リモコン、線		台	2.0			
同上配管カバー		組	2.0			
ボールバルブ 20A		個	1.0			
ボール可とう管ガス栓 15A×15A		個	1.0			
ガスフレキ 15A×300L		本	1.0			
LPガス警報器 APH-30N		個	1.0			
配管用炭素鋼鋼管(白) SGP15A		m	13.0			
配管用炭素鋼鋼管(白) SGP20A		m	43.0			
継手材		式	1.0			
支持金物		式	1.0			
雑材消耗品		式	1.0			
配管工事		式	1.00			
器具取り付け費		式	1.00			
スリーブ・研り補修		式	1.00			
リモコン配線		式	1.00			
次頁へ続く						

内 訳 書

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
交通運搬費		式	1.0			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 46

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
H. 解体工事【リース満了後】						
1. 共通仮設工事【解体】		式	1.00			
2. 直接仮設工事【解体】		式	1.00			
3. フレハブ 解体工事		式	1.00			
4. 設備解体工事【解体】		式	1.00			
5. 外構解体工事【解体】		式	1.00			
6. 復旧工事【解体】		式	1.00			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 47

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1. 共通仮設工事【解体】						
仮設事務所・便所	備品含む	式	1.0			
仮設電気・水道	引込工事	式	1.0			
仮設電気・水道	仮設電気・水道使用料	ヶ月	3.0			
仮囲い	フェンスバリケード H=1800	m	50.0			
仮設出入口扉	キャスターゲート W=6000 H=1800	ヶ所	1.0			
進入路養生費	敷鉄板	式	1.0			
交通整備費	ガードマン常駐	ヶ月	3.0			
交通整備費	ガードマン常用	日	30.0			
仮設材運搬費		式	1.0			
外部駐車場利用費	10台×4ヵ月	ヵ月	4.0			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 48

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2. 直接仮設工事【解体】						
外部足場	平屋昇降用 先行手摺	基	1.0			492㎡
水平安全ネット		式	1.0			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 49

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3.プレハブ解体工事						
プレハブ解体費	LSA0S 7.5K*20K 150坪	坪	150.0			
運搬費	集積・積込含む	台	21.0			
重機損料	13R	日	8.0			
重機損料	25R	日	8.0			
内外装解体工事	屋根・樋・金属・木・雑工事	式	1.0			
基礎・土間解体工事	産廃処分費 含む	式	1.0			
杭撤去処分費		式	1.0			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 50

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
4. 設備解体工事【解体】						
電気設備解体		式	1.0			
給排水設備解体		式	1.0			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 51

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
5. 外構解体工事【解体】						
フェンス撤去	園庭部分	式	1.0			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 52

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
6. 復旧工事【解体】						
建物周り整地	小石撤去程度	m2	785.0			
仮設園舎 庭園整地	5mmふるい真砂土t=15+真砂土t=85	m2	421.0			
重機回送費	4t	式	1.0			
【合 計】						

内 訳 書

Page. 53

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I . 設計・工事監理費						
地盤調査費	SWS調査・平板載荷試験	式	1.0			
設計業務	作図費用	式	1.0			
申請業務	計画通知・検査手数料	式	1.0			
工事監理業務		式	1.0			
仮設許可申請業務	2回	式	1.0			
※仮設許可申請別途						
【合 計】						

内 訳 書

Page. 54

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
J. 諸経費						
現場管理費・一般管理費		式	1.0			
火災保険		式	1.0			20ヵ月
【合 計】						