事業実施状況報告書及び評価報告書

Ⅱ　食品流通の合理化を目的とする取組用

1　事業実施状況報告及び評価報告に関する一般的な項目

（目標年度　令和 元 年度）

市町村名	市場名	事業実施主体名	取組の分類	メニュー	成果目標の具体的な内容	事業実施後の状況（成果目標Ⅰ）						成果目標の具体的な実績	メニュー	成果目標の具体的な内容	事業実施後の状況（成果目標Ⅱ）						成果目標の具体的な実績	事業内容（施設区分、構造、規模等）	事業費（円）	負担区分（円）				完了年月日	事業実施主体の評価	備考
						計画時（平27－28年）	1年後（平成29年）	2年後（平成30年）	3年後（令和元年）	目標値（令和元年）	達成率				計画時（平成　年）	1年後（平成　年）	2年後（平成　年）	3年後（平成　年）	目標値（平成　年）	達成率				交付金	都道府県費	市町村費	その他			
岡山市	岡山市中央卸売市場	岡山市	卸売市場耐震化施設整備	被災時の市場機能の維持強化	（耐震性能の向上）耐震補強の整備後に構造耐震指標がIs≧0.6又はIw≧1.0以上に改善	構造耐震指標（Is） 青果卸売棟 X軸：Is 0.24 Y軸：Is 0.19 ※最小値 水産卸売棟 X軸：Is 0.28 Y軸：Is 0.21 ※最小値	実施設計	耐震改修第1期工事	耐震改修第2期工事	構造耐震指標（Is） 青果卸売棟 X軸：Is 0.70 Y軸：Is 0.70 水産卸売棟 X軸：Is 0.70 Y軸：Is 0.70	100% 構造耐震指標（Is） 青果卸売棟 X軸：Is0.75 Y軸：Is0.71 水産卸売棟 X軸：Is0.77 Y軸：Is0.73	実施設計に基づき耐震改修工事を行い、耐震性能が向上した。										卸売棟の耐震化 青果卸売棟 構造：鉄骨造 面積：7,833㎡ 水産卸売棟 構造：鉄骨造 面積：6,938㎡	414,067,087	130,672,000		283,395,087		R2.2.26	成果目標を満たす耐震改修の設計が完了し、この設計に基づき耐震改修工事を行う。工事が計画通り完了し青果卸売棟及び水産卸売棟の耐震性能が向上した。	