岡山市小中学校　校舎棟の耐震診断結果と改修方針

小中学校の体育館はH２３年度で全て耐震化が完了しております。

校舎の耐震化につきましては、H２４年度をもって全ての棟の耐震診断が終了しました。

平成29年度に全棟耐震化を達成するため、効率化およびコスト縮減の観点からも、学校単位で複数棟を取りまとめながら工事を行っています。

＊耐震化　：「新耐震」基準（建築基準法：Ｓ５６年６月１日改正施行）以前の、「旧耐震」基準で建築された建築物について、現行の「新耐震」基準同等以上の耐震性能を有する建築物に改修すること。

・耐震診断＜耐震性能Ｉｓ＞

建築物の耐震性能を表す指標でＩｓ値が低いほど耐震性が劣ります。

耐震診断（２次診断）の結果、Ｉｓ＜０．７の学校園の建築物は耐震改修が必要とされており、さらにＩｓ＜０．３の建築物はより速やかな耐震改修が必要とされています。

・耐力度調査

建物の構造耐力、経年による耐力低下、立地条件による影響の3つの項目を総合的に調査し、建物の老朽状況を評価するものです。

耐震診断結果（小学校校舎ー「新耐震」基準（建築基準法：S56年6月1日改正施行）以前の「旧耐震」基準の校舎）

平成29年4月1日　　非木造校舎　　【注】（※1）構造　R：鉄筋コンクリート造　S：鉄骨造　W：木造　　岡山市

学校名	棟番号	枝番号	建物用途	構造（※1）	階数	建築年月	保有面積（㎡）	耐震診断結果：優先度調査実施年度	耐震化優先度調査：ランク①	ランク②	ランク③	ランク④	ランク⑤	2次診断等実施年度	2次診断：Is＜0.3	0.3≦Is＜0.4	0.4≦Is＜0.5	0.5≦Is＜0.6	0.6≦Is＜0.7	0.7≦Is	耐力度調査	耐震化済み	耐震化年度
清輝小	3	1	普通教室棟	R	3	S28.3	751	H19	○					H21			○					○	H27
	3	2		R	3	S32.3	942																
	3	3		R	3	S28.3	127																
	3	4		R	3	S32.3	63																
	7		管理・特別教室棟	R	3	S43.6	1,107	H19		○				H22		○						○	
旭東小	9	1	特別・普通教室棟	R	3	S34.3	728	H19		○				H22					○				H29施工
	9	2		R	3	S40.3	771																
	9	3		R	3	S46.3	514																
	14		特別教室・給食室棟	R	4	S52.6	1,445	H19			○			H23		○							
伊島小	11	1	特別・普通・給食室棟	R	3	S33.3	841	H19	○					H21							○	解体	H26
	11	2		R	3	S35.3	260																
	11	3		R	3	S40.3	516																
	11	4		R	3	S51.7	796							H24		○						○	
	18	1	普通教室棟	R	3	S43.3	825	H19			○			H23		○						○	H28
	18	2		R	3	S48.3	540																
	18	3		R	3	S57.3	2																
石井小	1	1	管理・普通教室棟	R	3	S42.3	1,250	－						H7	○							○	H23
	1	2		R	3	S48.7	511																
	1	3		R	3	S48.12	293																
	1	6		R	3	S48.12	22																
	1	7		R	3	S42.3	66																
	1	8		R	3	S42.3	66																
	1	9		R	3	S48.7	33																
	1	10		R	3	S42.3	66																
	2		管理・特別・普通教室棟	R	4	S48.12	3,075	H19		○				H22		○						○	H28
	3	1	特別教室・給食室棟	R	3	S48.12	808	H19			○			H23				○				○	
鹿田小	11	1	管理・特別・普通教室棟	R	3	S32.2	674	H19		○				H22							○	解体	H27
	11	2		R	3	S33.3	1,120																
	11	3		R	3	S35.3	780																
	11	4		R	3	S46.2	434																
	13	1	普通教室棟	R	3	S41.3	1,213	H19		○				H22		○						解体	
	13	2		R	3	S54.2	135																
	17		給食棟	S	1	S51.3	216	H21					○	H24				○				解体	
御野小	9	1	管理・特別・普通教室棟	R	3	S34.3	834	H19	○					H21			○						H29施工
	9	2		R	3	S41.3	534																
	9	3		R	3	S43.3	1,503																
	12	1	普通教室・給食室棟	R	4	S45.5	170	H19		○				H22	○							○	H25 3棟を一体化
	12	2		R	4	S50.5	525																
	12	3	給食室配膳室	R	4	S50.5	147	H19		○				H22		○						○	
	12	4	普通教室棟	R	4	S50.5	264	H19		○				H22		○						○	
	16		特別教室棟	R	2	S44.12	352	H19		○				H22									改修不要
	16	1		R	2	S44.12	98													○			
	16	2		R	2	S44.12	58																
三勲小	10	1	特別・普通教室棟	R	3	S34.3	633	H19		○				H22				○					H29施工
	10	2		R	3	S42.2	783																
	10	3		R	3	S47.3	908																
	10	4		R	3	S34.3	68																
	10	5		R	3	S34.3	35																
	10	6		R	3	S34.3	34																
	15	1	特別・普通教室棟	R	4	S52.6	1,828	H19			○			H23				○					
	15	2		R	3	S57.3	12																
	19		給食棟	R	1	S53.3	201	H21					○	H24						○			改修不要
福浜小	12	1	特別・普通教室棟	R	3	S45.3	825	H19			○			H23			○					○	H25
	12	2		R	3	S47.4	1,095																
	12	3		R	3	H2.2	8																
	27	1	特別・普通教室棟	R	4	S49.3	1,657	H19			○			H23			○						H29施工
	27	2		R	4	S52.3	728																
	27	3		R	4	S52.3	12																
	31		給食棟	R	1	S52.3	231	H21					○	H24						○			改修不要
	40		特別・普通教室棟	R	4	S54.3	1,910	H19				○		H24				○					H29施工
宇野小	5	1	特別・普通・給食室棟	R	3	S41.5	1,819	H19		○				H22	○							○	H25
	5	2		R	3	S42.1	148																
	5	4		S	1	H4.10	48																
	7	1	管理・特別・普通教室棟	R	3	S42.1	471	H19		○				H22		○						○	H28
	7	2		R	3	S45.3	965																
	7	3		R	3	S47.12	725																
	7	4		R	3	H8.9	6																
岡南小	4	1	普通教室棟	R	3	S35.2	679	H19			○			H23			○					○	H28
	4	2		R	3	S40.3	540																
	4	3		R	3	S41.3	535																
	9		特別教室棟	R	4	S44.3	1,206	H19		○				H22			○					○	
	18	1	普通教室棟	R	4	S49.8	1,090	－						H13			○					○	
	18	2		R	4	S55.3	870																
平井小	14	1	普通教室棟	R	4	S52.3	1,071	H19				○		H24		○						○	H28
	14	2		R	4	S59.7	16																
福島小	10	1	普通教室棟	R	3	S43.3	1,347	H19	○					H21	○							解体	H25
	10	2		R	3	S47.3	673															○	
操南小	10		普通教室棟	R	3	S46.3	922	－						H8			○					○	H9
	24	1	特別・普通教室棟	R	4	S54.11	1,260	H19			○			H23		○						○	H28
	24	2		R	4	S60.10	34																
	28		給食棟	R	1	S56.7	208	H21					○	H24						○			改修不要
	47		普通教室棟	R	3	S52.3	925	－						H8		○						○	H9
富山小	1	1	管理・普通教室棟	R	3	S40.3	815	H19		○				H26								○	H27
	1	2		R	3	S47.3	813																
	1	3		R	3	S49.4	797																
	3	1	普通・特別教室棟	R	3	S41.3	1,043	－						H7	○							○	H9
	3	2		R	3	S56.3	940																
	3	3		R	3	S41.3	69																
	29		特別・普通教室棟	R	3	S51.6	1,958	H19				○		H26				○				○	H27
牧石小	20		管理・特別・普通教室棟	R	3	S51.5	1,301	H19	○					H21					○				H29施工
	28		特別・普通教室棟	R	4	S55.3	1,780	H19				○		H23			○						
大野小	1		管理・特別・普通教室・給食室棟	R	4	S47.3	2,904	－						H13	○							○	H23
	10	1	特別教室棟	R	3	S52.3	662	－						H13						○			改修不要
	10	2		R	3	S56.3	6																
	16		管理棟	R	4	S56.3	295	－						H13					○				H29施工
	17		特別・普通教室棟	R	3	S56.3	417	H19					○	H24				○					

耐震診断結果（小学校校舎ー「新耐震」基準（建築基準法：S56年6月1日改正施行）以前の「旧耐震」基準の校舎）

平成29年4月1日　　非木造校舎　　【注】（※1）構造　R：鉄筋コンクリート造　S：鉄骨造　W：木造　　岡山市

学校名	棟番号	枝番号	建物用途	構造（※1）	階数	建築年月	保有面積（㎡）	耐震診断結果 優先度調査実施年度	耐震化優先度調査 ランク①	ランク②	ランク③	ランク④	ランク⑤	2次診断等実施年度	2次診断 Is＜0.3	0.3≦Is＜0.4	0.4≦Is＜0.5	0.5≦Is＜0.6	0.6≦Is＜0.7	0.7≦Is	耐力度調査	耐震化済み	耐震化年度
西小	1	1	普通教室・給食室棟	R	3	S35.3	980	H19	○					H21			○					解体	H27
	1	2		R	3	S36.3	1,289																
	2	1	特別・普通教室棟	R	3	S36.3	1,024	－						H7		○						○	H9
	2	2		R	3	S40.3	575																
	2	3		R	3	S46.3	872																
	37	1	特別・普通教室棟	R	3	S52.3	759	H19				○		H23				○				○	H27
	37	2		R	3	S56.9	647																
芳田小	1	1	特別・普通教室棟	R	3	S42.1	1,337	H19		○				H22	○							解体	H25
	1	2		R	3	S47.4	270																
	1	3		R	3	S53.2	724																
	2	1	管理・特別教室棟	R	3	S43.3	1,056	H19	○					H21				○					H29施工
	2	2		R	3	S54.7	242																
	4	1	普通教室棟	R	3	S43.3	1,337	H19		○				H22				○					
	4	2		R	3	S47.4	785																
甲浦小	15	1	管理・普通教室棟	R	3	S48.3	814	－						H10				○					H29施工
	15	2		R	3	S49.4	828																
	15	3		R	3	S52.3	408																
三門小	5	1	特別・普通教室棟	R	3	S34.3	726	H19		○				H27	○							○	H28
	5	2		R	3	S40.3	529																
	5	3		R	3	S44.3	828																
	5	4		R	3	S34.3	108																
財田小	1	1	管理・特別・普通教室棟	R	4	S44.2	1,254	H19		○				H22	○							○	H24
	1	2		R	4	S51.8	1,268																
	1	3		R	4	S53.3	10																
	29	1	特別・普通教室棟	R	4	S53.3	413	H19				○		H24	○							○	H26
	29	2		R	4	S54.9	880																
	1	5		R	4	S53.3	67																
	2	1	普通教室棟	R	3	S44.2	1,548	H19		○				H22		○						○	
	2	2		R	3	S48.9	801																
	25		管理棟	R	2	S56.3	544	H19					○	H24				○				○	
高島小	9	1	管理・特別・普通教室棟	R	3	S45.3	1,347	－						H7	○							○	H9
	9	2		R	3	S48.3	823																
	9	3		R	3	S51.10	900																
	9	4		R	3	S51.10	45																
	11	1	普通教室棟	R	3	S46.3	1,095	H19			○			H23					○			○	H28
	11	2		R	3	S49.4	675																
	23		給食棟	R	1	S49.4	221	H21					○	H24				○				○	
	34		特別教室棟	R	2	S56.3	376	H19					○	H24						○			改修不要
幡多小	5	1	普通教室棟	R	3	S40.3	813	H19		○				H22		○						○	H28
	5	2		R	3	S52.7	555																
	5	3		R	3	S53.10	811																
	7	1	管理・特別・普通教室棟	R	4	S46.3	747	H19		○				H22		○						○	
	7	2		R	4	S46.7	1,420																
	7	3		R	4	S53.10	494																
	21		特別・普通教室棟	R	2	S55.3	1,070	H19					○	H24					○			○	
小串小	6	1	管理・特別・普通教室棟	R	2	S35.3	391	H19			○			H23							○		H28～29施工
	6	2		R	2	S46.11	433																
	8		特別教室棟	R	2	S39.9	657	H19			○			H23					○				
浦安小	18	1	特別・普通教室棟	R	4	S50.3	1,110	H19			○			H23			○					○	H28 2棟を一体化
	18	2		R	3	S54.2	415																
	18	3		R	4	S56.3	90																
	42		特別・普通教室棟	R	4	S56.3	1,105	H19			○			H23					○			○	
津島小	1	1	管理・普通教室棟	R	4	S46.3	1,479	H19		○				H22		○						○	H28
	1	2		R	4	S46.7	910																
	7	1	特別・普通教室棟	R	4	S47.2	2,747	H19			○			H23				○				○	
	7	2		R	4	S54.8	738																
大元小	1	1	管理・特別・普通教室棟	R	4	S48.3	913	－						H12	○							○	H22
	1	2		R	4	S48.8	1,944																
	3		管理・特別・普通教室棟	R	4	S48.8	2,852	－						H12								○	H26
南輝小	1	1	普通教室棟	R	4	S48.3	1,087	－						H10			○					○	H27
	1	2		R	4	S48.8	1,932																
	2		管理棟	R	2	S48.8	780	－						H10			○					○	
	3	1	特別・普通教室棟	R	4	S48.8	1,699	H19			○			H23		○						○	
	3	2		R	4	S54.9	1,166																
	9			R	4	S54.9	90																
	4	1	給食棟	R	4	S48.8	294	H21					○	H24	○							○	
	4	2		R	1	S54.8	35																
	4	3		R	1	S60.11	3																
平福小	1	1	特別・普通教室・給食室棟	R	4	S50.6	1,646	H19			○			H23			○						H29施工
	1	2		R	4	S50.8	827																
	1	3		R	4	S50.8	192																
	2		管理・特別教室棟	R	4	S50.8	3,233	H19			○			H23				○					
	12	1	特別・普通教室棟	R	4	S55.2	278	H19				○		H24			○						
	12	2		R	4	S55.2	92																
旭竜小	1	1	特別・普通教室・給食室棟	R	2	S52.8	1,146	H19					○	H24					○				H29施工
	1	2		R	1	S52.8	221																
	2		管理・特別・普通教室棟	R	4	S52.8	1,101	H19				○		H24			○					○	H26
	10	1	普通教室棟	R	4	S52.8	3,352	H19				○		H24	○							○	
	10	2		R	4	S52.8	102																
芳泉小	1	1	管理・特別・普通教室棟	R	3	S53.3	855	H19				○		H24		○						○	H27
	1	2		S	2	S60.8	53																
	2	1	管理・特別・普通教室・給食室棟	R	4	S53.7	1,773	H19			○			H23		○						○	
	2	2		R	4	S55.2	365																
	12	1	管理・特別・普通教室棟	R	4	S53.3	1,182	H19			○			H23	○							○	H25
	12	2		R	4	S53.7	2,310																
旭操小	1	1	特別・普通教室・給食室棟	R	4	S54.5	1,725	H19			○			H23		○						○	H27
	1	2		R	4	S54.7	1,600																
	2		管理・特別・普通教室棟	R	4	S54.7	2,179	H19			○			H23		○						○	H27 2棟を一体化
	7	1	管理・普通教室棟	R	4	S54.7	68	H19			○			H23						○			
	7	2		R	4	S54.7	673																
古都小	1	1	管理・特別・普通教室・給食室棟	R	4	S49.10	1,833	H19			○			H23			○					○	H28
	1	2		R	4	S52.2	362																
	1	3		R	1	S54.1	90																
	16	1	管理棟	R	2	S49.10	392	H19					○	H24		○						○	
	16	2		R	2	S59.3	14																

耐震診断結果（小学校校舎ー「新耐震」基準（建築基準法：S56年6月1日改正施行）以前の「旧耐震」基準の校舎）

平成29年4月1日　　非木造校舎　　【注】（※1）構造　R：鉄筋コンクリート造　S：鉄骨造　W：木造　　岡山市

学校名	棟番号	枝番号	建物用途	構造（※1）	階数	建築年月	保有面積（㎡）	耐震診断結果 優先度調査実施年度	耐震化優先度調査 ランク①	ランク②	ランク③	ランク④	ランク⑤	2次診断等実施年度	2次診断 Is＜0.3	0.3≦Is＜0.4	0.4≦Is＜0.5	0.5≦Is＜0.6	0.6≦Is＜0.7	0.7≦Is	耐力度調査	耐震化済み	耐震化年度
可知小	6	1	管理・特別教室棟	R	2	S40.4	320	H19			○			H26		○						○	H27
	6	2		R	2	S43.2	150																
	8	1	普通教室棟	R	3	S45.3	578	－						H7	○							○	H23
	8	2		R	3	S48.2	866																
	24	1	普通・特別教室棟	R	4	S52.5	1,621	H19			○			H23			○					○	H27
	24	2		R	4	H3.6	22																
政田小	17	1	特別・普通教室棟	R	3	S56.3	1,054	H19				○		H24					○			○	H28
	17	2		R	3	H2.9	36																
開成小	15	1	普通教室棟	R	3	S54.2	536	H19				○		H24				○				○	H28
	15	2		R	3	S63.7	18																
西大寺小	3	1	管理・特別・普通教室棟	R	3	S27.3	1,142	H19	○					H21							○	解体	H25
	3	2		R	3	S31.3	832																
	3	3		R	3	S34.3	853																
	4		普通教室棟	R	3	S28.3	1,831	H19	○					H21							○	解体	H27
	6		特別教室・給食室棟	R	2	S34.2	316	H21			○			H23		○						解体	
西大寺南小	6		普通教室棟	R	2	S44.1	423	H19			○			H23				○					H29施工
	15	1	特別教室・給食室棟	R	4	S54.10	949	H19		○				H22			○						
	15	2		R	3	H5.12	31																
	27		普通教室棟	R	2	S52.2	275	H19					○	H24					○				
雄神小	9		普通教室棟	R	3	S46.3	396	H19		○				H22		○						○	H26
	19		特別・普通教室棟	R	3	S53.3	1,393	H19		○				H22		○						○	
	20		特別教室・給食室棟	R	3	S56.3	713	H19				○		H24	○							○	
	20	1		R	3	S56.3	68																
豊小	18	1	普通教室棟	R	3	S53.3	558	H19					○	H24						○			改修不要
	18	2		R	3	H4.6	20																
大宮小	15	1	管理・特別・普通教室・給食室棟	R	3	S55.10	2,291	H19			○			H23					○				H29施工
御津南小	1	1	管理・特別・普通教室棟	R	2	S46.3	1,222	H19		○				H22	○							○	H25 2棟を一体化
	1	2		R	3	S47.3	966																
	1	4		R	3	S56.3	66															解体	
	1	5		R	3	S56.3	65															○	
	1	6	普通教室棟	R	2	S56.3	65	H19					○	H24			○					○	
	2	2		S	3	S56.3	32															解体	
中山小	1	1	普通教室棟	R	4	S54.3	1,678	H19				○		H23		○						○	H27
	1	2		R	4	S54.8	1,669																
	3		昇降口・廊下棟	R	2	S54.8	237	H19					○	H24				○				○	
	4		管理・特別教室・給食室棟	R	4	S54.8	3,475	H19			○			H23			○					○	
馬屋下小	1	1	管理・特別・普通教室・給食棟	R	4	S53.3	1,229	H19			○			H23				○					H29施工
	1	2		R	4	S53.8	1,677																
	1	3		R	2	S53.8	406																
平津小	1	1	管理・特別・普通教室棟	R	4	S49.10	1,431	－						H10			○					○	H28
	1	2		R	4	S50.2	960																
	9	1	多目的教室・資料室棟	R	2	S54.1	363	H19				○		H23		○						○	
	9	2		R	4	S56.12	363																
	19		給食棟	R	4	S50.2	208	H19			○			H23				○				○	
	20		特別教室棟	R	2	S56.12	341	H19					○	H24						○			改修不要
野谷小	1	1	特別・普通教室・給食室棟	R	4	S55.10	1,630	H19			○			H23			○						H29施工
	1	2		R	4	S56.1	741																
	2		管理・特別教室棟	R	3	S56.1	936	H19				○		H23						○			改修不要
横井小	13	1	特別・普通教室棟	R	3	S47.3	900	H19				○		H24			○						H29施工
	13	2		R	3	S51.5	1,079																
	13	3		R	4	S53.9	68																
	14		普通教室棟	R	4	S53.9	366	H19				○		H24			○						
	25		給食棟	R	1	S53.1	204	H21					○	H24						○			改修不要
芥子山小	1	1	管理・特別・普通教室棟	R	4	S54.4	1,748	H19			○			H23				○					H29施工
	1	2		R	4	S54.7	3,174																
	21	1	特別教室・給食室棟	R	3	S54.7	535	H19			○			H23				○					
	21	2		R	3	H13.12	38																
平島小	12	1	特別・普通教室棟	R	3	S53.3	1,419	H19					○	H24	○								H29施工
	12	2		R	3	S54.9	654																
	17	1	管理・特別・普通教室棟	R	2	S54.9	585	H19					○	H24						○			改修不要
	17	2		R	2	H1.1	709																
	21		給食棟	R	1	S56.3	239	H21					○	H24						○			改修不要
御休小	12		管理・特別・普通教室棟	R	3	S56.3	1,796	H19					○	H24						○			改修不要
浮田小	10	1	管理・特別教室棟	R	3	S54.3	1,634	H19					○	H24					○				H29施工
	10	2		R	3	H2.5	9																
灘崎小	3		管理・特別・普通教室棟	R	3	S47.3	2,235	H19			○			H23			○						H29施工
	9	1	特別・普通教室棟	R	3	S53.7	705	H19			○			H23				○					
	9	2		R	1	H17.3	33																
灘崎小迫川分校	6		管理・特別・普通教室棟	R	2	S55.8	810	H19				○		H24						○			改修不要
彦崎小	11	1	普通教室棟	R	3	S51.3	778	H19						H24									H27
	11	3		R	3	S54.3	583					○				○						○	
	11	4		R	3	S52.3	172																
興除小	12	1	特別・普通教室棟	R	3	S53.3	1,635	H19				○		H24			○						H29施工
	12	2		R	3	H4.10	25																
東畷小	15	1	普通教室棟	R	4	S52.5	832	H19						H24									H26
	15	2		R	4	S56.3	274					○				○						○	
	15	3		R	4	S56.3	40																
	42		特別教室棟	R	4	S56.3	628	H19			○			H23					○			○	
第一藤田小	15	1	特別・普通教室棟	R	3	S55.3	1,042	H19				○		H24						○			改修不要
第二藤田小	10		普通教室棟	R	3	S50.3	729	H19			○			H23				○					H29施工
	16	1	管理・普通教室棟	R	2	S53.3	361	H19					○	H24						○			改修不要
	16	2		R	2	H3.3	1																
	29	1	普通教室棟	R	3	S56.3	1,015	H19				○		H27						○			改修不要
	29	2		R	3	S60.3	31																
吉備小	9		管理・特別・普通教室棟	R	4	S51.9	2,341	H19		○				H22				○					H29施工
陵南小	1	1	普通教室棟	R	4	S55.3	1,769	H19				○		H23					○			○	H28
	1	2		R	4	S55.5	838																
	6		特別教室棟	R	4	S55.6	2,213	H19			○			H23						○			改修不要
	7		管理棟	R	2	S55.6	904	H19					○	H24						○			改修不要
	8		給食棟	R	1	S55.6	200	H21					○	H24						○			改修不要
	12	1	普通教室棟階段部分・資料室	R	4	S55.5	202	H19				○		H23		○						○	H28
	12	2		R	4	H5.2	49																
妹尾小	8	1	特別・普通教室棟	R	3	S46.8	2,357	H19	○					H21		○						○	H28
	8	2		R	3	S46.8	138																

耐震診断結果（小学校校舎ー「新耐震」基準（建築基準法：S56年6月1日改正施行）以前の「旧耐震」基準の校舎）

平成29年4月1日　　非木造校舎　　【注】（※1）構造　R：鉄筋コンクリート造　S：鉄骨造　W：木造　　岡山市

学校名	棟番号	枝番号	建物用途	構造（※1）	階数	建築年月	保有面積（㎡）	耐震診断結果 優先度調査実施年度	耐震化優先度調査 ランク①	ランク②	ランク③	ランク④	ランク⑤	2次診断等実施年度	2次診断 Is＜0.3	0.3≦Is＜0.4	0.4≦Is＜0.5	0.5≦Is＜0.6	0.6≦Is＜0.7	0.7≦Is	耐力度調査	耐震化済み	耐震化年度
箕島小	16	1	特別・普通教室棟	R	3	S52.3	910	H19				○		H24				○					H29施工
	16	2		R	3	S54.8	511																
	16	3		R	3	S62.3	18																
福田小	5		普通教室棟	R	3	S44.12	1,152	H19		○				H22		○						○	H27
鯉山小	5	1	管理・特別・普通教室棟	R	3	S45.12	1,123	H19	○					H21	○							○	H24
	5	2		R	3	S53.3	162																
	5	3		R	3	S53.3	32																
庄内小	1	1	管理・普通教室棟	R	3	S45.3	1,171	H19		○				H26		○						○	H27
	1	2		R	3	S46.5	821																
	14	1	特別・普通教室棟	R	4	S55.3	1,652	H19				○		H23		○						○	
	14	2		R	4	S57.2	17																
加茂小	20		普通・特別教室棟	R	3	S53.3	945	H19					○	H24				○					H29施工
竜之口小	1	1	管理・特別・普通教室・給食室棟	R	3	S56.3	3,339	H19					○	H24				○				○	H27
	1	2		R	3	S56.3	253																
	13		管理・特別・普通教室棟	R	3	S56.3	1,872	H19				○		H24		○						○	
福渡小	1		管理・特別教室棟	R	2	S52.2	954	－						H25						○			改修不要
	2		特別・普通教室棟	R	3	S51.7	1,783	－						H8			○					○	H27
千種小	7	1	監理・特別・普通教室棟	R	2	S45.3	1,153	H19						H26	○							○	H27
	7	2		R	2	S45.3	65				○												
	7	3		R	2	S45.3	65																
江西小	9		特別・普通教室棟	R	2	S42.12	1,085	H19			○			H23		○						○	H28
	14	1	普通教室棟	R	2	S49.12	442	H19					○	H24			○					○	
	14	2		R	2	S54.2	393																
70			158				245,717		11	29	41	29	29		21	38	29	28	14	22	5	90	

平成29年4月1日　　木造校舎　　【注】（※1）構造　R：鉄筋コンクリート造　S：鉄骨造　W：木造　　岡山市

学校名	棟番号	枝番号	建物用途	構造（※1）	階数	建築年月	保有面積（㎡）	耐震診断結果 優先度調査実施年度	耐震化優先度調査 ランク①	ランク②	ランク③	ランク④	ランク⑤	耐震診断実施年度	2次診断 Iw＜0.7	0.7≦Iw＜0.8	0.8≦Iw＜0.9	0.9≦Iw＜1.0	1.0≦Iw＜1.1	1.1≦Iw	耐力度調査	耐震改修済み	耐震改修年度
五城小	2	1	特別・普通教室棟	W	1	S41.3	546	－						H21					○				H29施工
	2	2		W	1	S41.3	109																
1			1				655												1				

耐震診断結果（中学校校舎ー「新耐震」基準（建築基準法：S56年6月1日改正施行）以前の「旧耐震」基準の校舎）

平成29年4月1日　　【注】（※1）構造　R：鉄筋コンクリート造　S：鉄骨造　W：木造　　岡山市

学校名	棟番号	枝番号	建物用途	構造（※1）	階数	建築年月	面積（㎡）	耐震診断結果 優先度調査実施年度	耐震化優先度調査 ランク①	ランク②	ランク③	ランク④	ランク⑤	2次診断等実施年度	2次診断 Is＜0.3	0.3≦Is＜0.4	0.4≦Is＜0.5	0.5≦Is＜0.6	0.6≦Is＜0.7	0.7≦Is	耐力度調査	耐震化済み	耐震化年度
岡北中	14	1	普通教室棟	R	3	S36.3	987	H18	○					H23			○					解体	H26
	14	2		R	3	S37.1	928																
	22	1	特別教室棟	R	4	S48.4	1,080	H18		○				H22				○				○	H27
	22	2		R	4	S63.7	22																
石井中	9	1	普通教室棟	R	3	S32.3	633	H18	○					H21							○	解体	H24
	9	2		R	3	S36.12	735																
	9	3		R	3	H2.8	14																
	18		特別教室・給食室棟	R	4	S52.3	1,437	H18			○			H23	○							○	H25
桑田中	8		管理棟	R	3	S33.3	1,874	H18		○				H22							○	解体	H26
	11	1	特別・普通教室棟	R	3	S36.10	1,723	H18		○				H22							○	解体	H28
	11	2		R	3	S45.4	540																
	11	3		R	3	S46.8	368																
	17		給食棟	R	1	S53.2	317	H21					○	H24						○			改修不要
岡輝中	2		普通教室棟	R	3	S30.3	1,808	H18		○				H22							○	未使用化	H27～29施工
	5	1	管理・特別教室棟	R	4	S36.3	1,388	H18		○				H22							○	解体	H27
	5	2		R	4	S52.3	1,425																
福浜中	11	1	普通教室棟	R	3	S36.10	1,053	H18	○					H21							○	解体	H24
	11	2		R	3	S45.3	540																
	24	1	管理・普通教室棟	R	4	S47.3	1,303	H18		○				H22		○						○	H28
	24	2		R	4	S50.3	735																
	31		給食棟	R	1	S54.3	210	H21					○	H24						○			改修不要
東山中	11	1	特別・普通教室棟	R	3	S36.3	832	H18		○				H22				○				○	H28
	11	2		R	3	S57.3	36																
	14		特別教室棟	R	3	S46.9	600	H18	○					H23					○			○	
操山中	8	1	管理・普通教室棟	R	3	S36.5	727	H18	○					H21							○	解体	H26
	8	2		R	3	S36.11	270																
	17		特別・普通教室棟	R	3	S47.3	1,323	H18				○		H24			○					○	H27
	22		武道場	S	1	S56.12	228	H21					○	H24	○							解体	H26
	39		普通教室棟	R	3	S52.3	828	H18				○		H24						○			改修不要
	40		特別教室棟	R	3	S54.9	2,013	H18			○			H23					○			○	H27
操南中	24	1	特別・普通教室棟	R	4	S51.6	1,743	H18			○			H23				○				○	H28
	24	2		R	4	S53.2	366																
	24	3		R	4	S55.2	375																
御南中	14	1	特別・普通教室棟	R	3	S43.3	795	H18	○					H21		○						○	H27
	14	2		R	3	S47.3	1,307																
	30	1	普通教室棟	R	3	S50.3	1,136	－						H10				○				○	
	30	2		R	3	S53.3	2																
	57		特別教室・給食室棟	R	3	S53.3	1,492	－						H10		○						○	
光南台中	8		特別教室棟	R	3	S38.10	1,135	H18		○				H26		○						○	H27
	11	1	管理棟	R	3	S43.12	793	－						H7	○							○	H9
	11	2		R	3	S63.3	24																
竜操中	1	1	管理・特別・普通教室棟	R	3	S46.3	797	－						H10			○					○	H26
	1	2		R	3	S46.8	712																
	1	3		R	3	S46.8	106																
	1	4		R	3	S48.11	538																
	1	5		R	3	S51.4	632																
	21		特別・普通教室棟	R	2	S54.12	774	H18					○	H24						○			改修不要
	32	1	管理・特別・普通教室棟	R	3	S46.8	1,338	－						H10	○							○	H23
	32	3		R	3	S48.11	714																
	32	4		R	4	S52.3	1,461																
	33		普通教室棟	R	3	S46.8	302	－						H10		○						○	H26
京山中	1	1	普通教室棟	R	4	S49.6	2,449	－						H9			○					○	H11
	2		倉庫・便所棟	R	4	S50.2	746	H18			○			H23		○						○	H26
	24		管理・特別・普通教室・給食室棟	R	4	S50.2	2,772	H18		○				H22		○						○	
	25	1	管理・特別・普通教室・給食室棟	R	3	S50.2	1,342	H18		○				H22	○							○	H24
	25	2		R	3	S59.3	548																
	25	3		R	3	S59.3	640																
福南中	1		特別・普通教室棟	R	4	S52.3	1,532	H18		○				H22					○				H29施工
	13	1	普通教室棟	R	4	S52.3	816	H18		○				H22				○					
	13	2		R	4	S52.4	1,908																
	14		管理・特別教室棟	R	4	S52.4	2,075	H18			○			H23				○					
芳泉中	1	1	特別・普通教室棟	R	4	S55.3	1,272	H18		○				H22		○						○	H26
	1	2		R	4	S55.5	1,970																
	2		管理・特別教室棟	R	4	S55.6	2,224	H18				○		H24		○						○	
	16		特別教室・給食室棟	R	4	S55.6	974	H18		○				H22			○					○	
高島中	1	1	特別・普通教室棟	R	4	S56.7	1,269	H18			○			H23			○					○	H28
	1	2		R	4	S56.7	925																
	1	3		R	4	S56.7	1,204																
	1	5		R	4	S56.7	289																
	16		給食棟	R	1	S56.7	214	－						H24						○			改修不要
	6	1	管理・特別・普通教室棟	R	4	S56.7	3,189	H18			○			H23		○						○	H28
	6	2		R	4	S56.7	18																
岡山中央中	4		管理棟	R	4	S42.4	1,796	H18	○					H21	○							○	H25
西大寺中	17	1	特別・普通教室棟	R	4	S54.3	2,804	H18				○		H24		○						○	H26
	17	2		R	4	S57.3	40																
	20	1	普通教室棟	R	4	S55.3	1,917	H18				○		H24					○			○	
	20	2		R	4	S57.3	40																
	21		給食棟	R	1	S56.3	214	H21					○	H24						○			改修不要
上南中	9	1	管理・普通教室棟	R	2	S44.2	445	H18		○				H21		○						○	H28
	9	2		R	2	S45.3	393																
	9	3		R	2	S62.3	9																
旭東中	26	1	特別・普通教室棟	R	4	S53.3	1,127	H18			○			H23		○						○	H27
	26	2		R	4	S55.8	1,356																
中山中	15		普通教室棟	R	4	S46.3	904	H18		○				H22		○						○	H27
	23	1	普通教室棟	R	3	S52.5	761	H18					○	H24						○			改修不要
	23	2		R	3	S52.5	34																
	26		給食棟	R	1	S55.3	201	H21					○	H24						○			
香和中	2	1	管理・普通教室棟	R	3	S44.1	893	H18		○				H24			○					○	H28
	2	2		R	3	S45.1	925																
	11	1	特別・普通教室棟	R	3	S53.2	680	H18					○	H24						○			改修不要
	11	2		R	3	S58.2	340																
	11	3		R	3	S58.2	118																
上道中	1	1	管理・特別教室棟	R	3	S45.5	1,437	H18	○					H21		○						○	H27
	2	1	普通教室棟	R	3	S45.5	862	－						H8	○							○	H23
灘崎中	10		特別教室棟	S	2	S48.3	400	H18					○	H24	○							○	H26
	13		管理・普通教室棟	R	4	S54.1	1,769	H18	○					H21	○							○	H24
	15		特別教室棟	R	3	S56.3	1,558	H18	○					H21						○			改修不要

耐震診断結果（中学校校舎ー「新耐震」基準（建築基準法：S56年6月1日改正施行）以前の「旧耐震」基準の校舎）

平成29年4月1日　　【注】（※1）構造　R：鉄筋コンクリート造　S：鉄骨造　W：木造　　岡山市

学校名	棟番号	枝番号	建物用途	構造（※1）	階数	建築年月	面積（㎡）	耐震診断結果 優先度調査実施年度	耐震化優先度調査 ランク①	ランク②	ランク③	ランク④	ランク⑤	2次診断等実施年度	2次診断 Is＜0.3	0.3≦Is＜0.4	0.4≦Is＜0.5	0.5≦Is＜0.6	0.6≦Is＜0.7	0.7≦Is	耐力度調査	耐震化済み	耐震化年度
興除中	14		管理棟	R	3	S56.3	1,384	H18				○		H24					○			○	H28
藤田中	19		特別教室棟	R	4	S56.3	1,579	H18		○				H22			○						H29施工
吉備中	7		特別教室棟	R	2	S45.12	550	H18		○				H24			○					○	H26
	14	1	普通教室棟	R	4	S54.3	1,064	H18	○					H21				○				○	
	14	2		R	4	S57.4	37																
	20		特別教室棟	S	2	S56.3	755	H18				○		H23	○							○	
妹尾中	9		管理棟	R	3	S41.12	1,601	H18	○					H21				○				○	H28
	15	1	特別教室棟	R	4	S55.2	1,165	H18			○			H23			○					○	
	15	2		R	4	H3.3	49																
福田中	1		特別・普通教室棟	R	3	S55.3	1,449	H18				○		H24					○			○	H27
	2		管理・特別教室棟	R	4	S55.3	1,281	H18			○			H23		○						○	
高松中	9		管理・普通教室棟	R	3	S43.3	1,774	H18	○					H21		○						○	H27
	17	1	特別教室棟	R	3	S55.3	1,342	H18					○	H24						○			改修不要
建部中	1		管理・特別教室棟	R	2	S46.3	1,618	－						H18		○						○	H26
	2		特別教室棟	S	1	S46.12	391	－						H18				○				○	
	3		特別・普通教室棟	R	3	S46.12	1,439	－						H18	○							○	H23
瀬戸中	1	1	特別・普通教室棟	R	3	S39.3	689	H19						H24		○						○	H26
	1	2		R	4	S40.1	725			○				H21							○	解体	H25
	1	3		R	2	S40.7	722																
	2		管理棟	R	2	S40.1	1,371	H19			○			H23							○	解体	H27
	4		特別教室棟	S	2	S40.7	304	H19				○		H24	○							解体	
	12		武道場	R	2	S49.3	868	H21				○		H24	○							○	H26
31			76				114,075		13	20	11	10	10	77	13	19	10	9	6	11	9	62	