

【当初契約】

| 当初契約日 | 事業名 (契約名称) | 請負代金額 (円) | 工期 | 担当課 |
|------------|--|----------------|------------|-------|
| 2022年3月15日 | 岡山市可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業 (岡山市可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業建設工事請負契約) | 20,372,000,000 | 2027年3月31日 | 環境施設課 |

【変更契約】

| 変更契約日 | 変更理由 | 変更後請負代金額 (円) | 変更後工期 | 担当課 |
|------------|--|----------------|-------|-------|
| 2023年7月19日 | 当該事業の建替え工事において、地盤沈下対策のために遮水壁造成工事を行っていたところ、予期せぬ地中障害物が出現したため、その撤去工を追加するもの。 | 20,423,810,000 | 変更なし | 環境施設課 |
| 2024年7月24日 | 当該事業の建替え工事において、遮水壁施工範囲を試掘した結果、予期せぬ地中障害物が出現したため、先行撤去を行うもの。 | 20,532,490,000 | 変更なし | 環境施設課 |