アリーナ整備スケジュール(案)について

別添資料

○ アリーナ整備スケジュール

	令和7年度（2025年度）	令和8年度（2026年度）	令和9年度（2027年度）	令和10年度（2028年度）	令和11年度（2029年度）	令和12年度（2030年度）	令和13年度（2031年度）	令和14年度（2032年度）	令和15年度（2033年度）
事業者の募集・選定	募集・選定(24か月)								
設計				設計（24か月）					
建設						建設（33か月）			
開業準備								開業準備	
維持管理・運営									運営

○ アリーナ整備運営事業者選定等支援業務（Ｒ７年度～Ｒ９年度）

	令和7年度				令和8年度												令和9年度											
	１２月	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
議会	◆			◆			◆				◆		◆			◆			◆				◆		◆			◆
事業者募集選定業務			◎ 契約																									
実施方針に関する条例							★																					
選定委員会設置条例							★																					
実施方針（案）作成 要求水準書（案）作成										● 公表																		
債務負担行為													★															
特定事業の選定・公表														● 公表														
公募書類作成																												
入札公告・事業者募集															● 入札広告							●						
提案内容の審査																									●			
契約締結																												★